



## Kontrolní den č. 18

<b>Stavba</b>	<b>Kanalizace a ČOV Byčkovice</b>			
<b>Datum</b>	<b>3.4.2024</b>			
<b>Předmět jednání</b>	Koordinace postupu před zahájením prací			
<b>Podklady</b>	PD, SoD			
<b>REG.Č.</b>	<b>CZ.05.01.04/01/22_021/0000256</b>			
	Pavĺína Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz	774939572
	Jana Pavlasová	MeU OŽP		
	R.Laube	KSUS		
	Bc .J. Svoboda	JM Adito		
	J. Hodač	JM Adito.		
	Marek Řičice	admin		
	Jaroslav Heikenwalder	admin		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS		
	M.Tesař	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp		
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK		
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK		
	Ing. Šabmák	Zhotovitel – BAK		
	J.Horáček	Zhotovitel - BAK		
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS		
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST		
	M.Pech	SčS		
	D.Kovalovský	SčS		
	J.Koudelka	R Built		

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

### Různé

20.schválen posun Š40-Š41, úhly nebudou dotčeny, šachty nezasáhnou do jiných pozemků

21.schválen posun stoky vč. šachet Š40-Š38 na druhou stranu vozovky, tzn. dále od nemovitostí

22.TDI předložil návrh obnovy vozovky s možností dokončit v roce 2024 vč. homogenizace, tak, že by nyní došlo k zapravení rýhy dle PD na -5cm a ostatní plochy vozovky se zfrézovaly na tuto výšku, poklopy by přes zimní údržbu zůstaly na -5cm, tak by bylo možné umožnit výkon zimní údržby pro KSUS

19.10. 2023 v 10hod.schůzka s ing. Husarem z KSUS, kde bude dohodnut a rozhodnut postup s úpravou pro zimní údržbu, bude zhotoven zápis do SD **odsouhlasen způsob údržby bude provádět obec spol. se zhotovitelem, provede se podbal nad výkopem výškové uspořádání sil. znaků bude ve výšce podbalu**

23.při sondování trasy B v předpokládaném zatrubnění vodoteče v prostoru Š37-35 ,38-54 bylo zjištěno.:  
-předpokládané zatrubnění přes silnici KSUS není a je pouze vyskládáno z kamennů prolitých betonem.  
**Rozhodnutí a dohoda** :TDI na návrh KSUS, AD a pov. Ohře zastavuje práce ve výšce jmenovaném prostoru(úseku) do doby rekonstrukce propustku, při přislíbené rekonstrukci po zimní údržbě bude provedena i část vynechané stoky ,financování rekonstrukce bude pod záštitou KSUS - viz. úkoly z KD č.7  
Prosím o vyjádření zhotovitele zda tento posun zasáhne termíny stavby ,popř. nevyvolá finanční dopad.  
AD navrhuje provedení zatrubnění trubou D 600-předprojednáno na povodí Ohře, KSUS a s investorem  
24.TDi souhlasí s návrhem č.4 Změnové listy, naceněno dle PD hodnota nyní 2.958 085,77 bez DPH  
25.Při křížení potoka při zachování spádů a PD je rozpor mezi normativním krytím potrubí pode dnem potoka, který je 50cm,skutečnost nyní je pouze 30cm,dle ing. Petíka z POV Ohře není toto akceptováno a je nutné vyjednat výjimku na POV Ohře v Terezíně .

AD + investor bude jednat v tomto týdnu-trvá rozhodnutí **-Projednáno**

26.Dne 10.12.2023 se budou konat vánoční trhy, obec žádá o vyklizení prostoru u aut. zastávky a u OÚ.- zhotovitel bere na vědomí.-příjezd cesty budou upraveny k možnému provozu a uklizená náves. **-Provedeno**

27.Bylo projednáno, že ČS bude osazena na výtlačku před p.č.62/1.**-Proběhlo**

28.Dne 15.11.2023 proběhlo ze strany zástupců obce Býčkovice upozornění na vzniklé škodné události, které vznikly během prováděných staveb prací na kanalizaci a ČOV v obci Býčkovice  
-Škodné události byly ohlášeny na pozemku parc. č. 690/5 a ev. č. 29.  
U ev.č.29 vznikla škoda a to poškozený dešťový svod, kde došlo k jeho promáčknutí a vysazení ve spoji s částí okapu to má za příčinu ,že okap a dešť svod neplní svojí funkci a při deštích voda teče svévolně po fasádě domu přičemž hrozí poškození fasády popř i izolace domu. Žádáme zhotovitele, aby toto poškození ihned opravil a zamezil tak zvětšování způsobené škody.**-Bylo provedeno**

U parc.č.690/5 došlo k poškození pozemku. Jelikož staveb. firma při přesouvání staveb. techniky využívá právě komunikaci přilehlou k tomuto soukromému pozemku došlo tak k poškození trávníku a olámaní keřů , které byly na tomto pozemku zasazeny . Žádáme zhotovitele, aby poškozenou zeleň uvedl do původního stavu ( v čase, kdy cestu z důvodu staveb prací nebude nucen dále využívat a výsadbu zeleně provede mimo období vegetačního klidu-po zimě) dále provede výměnu zelené tkaniny na plotu na témže pozemku.**-Bylo projednáno (v řešení).**

**29.Bylo oznámeno zástupci archeolog. dohledu započetí prací a vyzván k náhledu stoky B A.+A-Probíhá průběžně-Probíhá**

30.Bylo projednáno, že zhotovitel prověří a předloží fotodokumentaci vykáčené zeleně z důvodu ověření počtu a ceny za vykáčení.-Trvá (v řešení)**-Předloženo posouzeno**

31.Zhotovitel předložil kalkulaci na provedení kan. přípoj. veřejné část-Kalkulace bude provedena individuálně na každou přípojku zvlášť -podle délky, hloubky a materiálu (zeminy na odtěžení).**-Předloženo**

32.Bylo projednáno, že na žádost investora zhotovitel provede kan. přípoj. k čp.57 ,29 ,92+24 a p.č 87/1 (restaurace) -proběhne změna dimenze potrubí z DN150 na DN 200. -Trvá-přípojka bude prodloužená na hranici soukrom. pozemku p.č.64/4 a zakončeno RŠ-tato přípojka bude nahrazena stokou -a nazvaná stokou AE ,zástupce AD tuto změnu zakreslí do výkresu.**-Provedeno**

33.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan přípoj. k p.č.16/1 ze stoky B (Š40).

34.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede dosypání děr na komunikacích na stokách BA, A-Š9-2-+ výtlač -  
Proběhlo-Probíhá průběžně**-Provedeno**

35.Bylo projednáno ohlášení zástupců zhotovitele o přerušení staveb prací z důvodu nevhodných klima. podmínek (mráz). Přerušeno od 9.1.2024. do doby kdy to klima. podmínky dovolí-viz zápis v SD.-Zpočatí prací od 21.2024.

36.Bylo projednáno, že kan.přípoj.k čp.57 (úřad) bude provedená a napojená na přípojku k čp. 92.+DN200 -  
**Provedeno**

37.Dne 10.1.2024 proběhlo jednání se zástupci SČS (vodárny) skrze křížení se stávajících vodov. přípojk a i tak k možnému jejich přerušení -bylo dohodnuto ,že při porušení vodovod přípojky zhotovitel ihned ohlásí zástupců SČS a přizve je k opravě.-Byla provedena kontrola za účasti provozovatele **-bez závad.**

38.Proběhla kontrolní pochůzka stavbou se zástupci obce ,TDS a zhotovitele ke zjištění stavu komunikací - zhotovitel provede lokální dosypání výtluků **.-Provádí se průběžně.**

39.Bylo projednáno za účasti zástupce KSUS ,že bude prověřeno dodržení projektu (propustek).

40.Bylo projednáno provedení přeložky stávající dešť. kanalizace v délce 18 m. provedeno v PVC 400 kan.úsek A13-14.

41.Bylo projednáno provedení přípojného místa se zástupci ČEZ-a bylo přislíbeno ,že pokud nebude dodržen termín ze strany ČEZ bude provedeno provizorní připojení.-**projednáno-termín bude provedeno duben 2023.**

**42.Proběhlo jednání mezi zástupcem zhotovitelem a investorem skrze ukládání zeminy -viz samostatný zápis (dohoda).-Bude srovnáno do max 1,5 m výšky.**

**43.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na nadměrné čerpání vody z výkopu bude zapracováno do ZL.-Trvá**

**44.Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele přípoj k trafostanici ČOV- žádáme AD. o dořešení .popř zakreslení.-Trvá**

45.Bylo projednáno na stoce BA kan. přípoj k čp .43. nutnost prodloužení trasy z důvodu zachování gravitač. způsobu připojení. (zachování spádu).-**Provedeno**

**46.Proběhlo jednání se zástupcem firmy BUILT skrze el. připojení (odběrné místo el ČEZ) dále byly řešeny termíny prováděných prací s návazností na koordinace jiných prací.**

- od 9.4.2024-výměn. Trafa

- od 15.5.2024-vr.technologie -konec prací do 31.5.2024.

**47.Proběhlo jednání se zástupci investora, AD, TDS, admin skrze řešení ZL.-bylo projednáno-viz samostat. zápis.**

**48.Bylo projednáno ,investor upozornil zhotovitele skrze ukládání zeminy a to ,že ukládání zeminy je možné maximálně do výšky do 1,5 m, na obci určeném místě.-Trvá**

49.Bylo projednáno na základě prověření stávajícího stavu šoupat (uzávěrů vody) prověřeno - provozovatelem byl dán požadavek na opravu havarijního stavu armatur-z tohoto důvodu se práce pozastavují .na dobu probíhajících oprav .-viz zápis v SD.-Provedeno

50.Bylo projednáno práce na provedení propustku, zástupce AD přislíbil dodání projektu +výkaz výměr. do (začátek dubna 2024). samotná realizace propustku (začátek květen 2024).

51.Bylo projednáno možnost prodloužení termínu -bude projednáno se zástupcem admin.

52.Bylo projednáno u p.č. 62/2 (č.p. 105), že bude provedena kan. přípoj-způsob provedení bude řešen provedení napojení do nové stoky AF. - provedeno

53.Bylo projednáno čp. 60 a č.p. 50 kan. přípoj jsou napojeny do stoky AG. - provedeno

54.Dne 20.3.2024. proběhlo jednání skrze vznesené stížnosti u č.e.29. kdy proběhlo místní šetření a následně provedeno opatření-viz samostatný zápis.

55.Bylo projednáno, že zhotovitel zástupců PAU dodá ověření o nakládání s ASF. odpady. - provedeno

56.Bylo projednáno, že zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání a zpracování podmínek pro užívání komunikace – provedeno

**57.Objednatel s AD upřesní požadavek na provedení zpevněných ploch kolem ČOV.**

**58. Zhotovitel upozornil objednatele na přítomnost cizí stavební sutě na mezideponii. Objednatel provede bezpečnostní opatření.**

## **Fakturace**

05/2023 .....	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62
10/2023	3.941 328,28
11/2023	3.837 312,28
12/2023	0,-
01/2024	1.114 378,91
02/2024	807 033,60

## Náklady z rozpočtů ZL

001ano	Lože v místě výskytu podzemní vody - výměna lože
002ano	Změna dimenze na DN 300 mezi ČS - Š9
003ano	Zřízení pracovní plochy pro jeřáb -22 128,01
004	Příjezdová cesta - panely
005	Kácení stromů na stoce A
006ano	Ruční výkop na stoce B v místě Š47 - Š49
007ano	Třída těžitelnosti
008ano	Vysazené odbočky na stokách
009	Úprava stávající příjezdové cesty pro jeřáb a ČOV
010ano	Betonový podklad pod ČOV
011ano	Šachta Š34 na stoce AD - doplnění
012	Kácení stromů u dětského hřiště
013ano	Malá čerpací stanice u výtlačku
014	Odpočet asfaltové plochy u ČOV

Ostatní nedoplněné ANO se žádá o dovysvětlení a prověření dle smluvního rozpočtu, poplatků za skládku se nebude nyní účtovat dříve než se začne realizovat, postup je souhlas TDI, AD, obec, pak je nutné počkat ještě na souhlas SFŽP, poté dodatek a možno realizovat a čerpat viz. úkoly

## HMG

Plní

### Postup prací:

- Přípojky v KSUS stoka A+B-Provedeno
- B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm KSUS, pak místní komunikace
- Montáž technol. ČOV ,česle + výus. - Provedeno
- Převoz staveb mat.- Provádí se
- Údržba cest-Provádí se
- Výkop práce +pažení výkopu +pokládka kan. potrubí + šachty.
- Zpět zásyp
- ČOV-propoj. Objekt-hotovo
- Stoka AD-hotovo
- Stoka BA-hotovo
- Stoka AD-kan. Přípoj - hotovo
- BB-kan.přípoj - hotovo
- Stoka A -hlav řad + kan. Přípojky**
- Dokončování prací na výtlačku AB**
- Probíhá dosypání komunikací**
- ČOV-vyvrtna studna, osazení šachty + propoj s čističkou. Provedena betonáž česlí, rozdělovacího objektu a výústního objektu.**

### Výhled:

- Přípojky na stoce A a na stoce B

### Úkoly z KD č. 5

1.Kontrola značení po skončení prací, silnice KSUS-

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: denně

### Úkoly z KD č. 7

3.Cenu na již provedené přípojky na veř. části

Zodpovídá: zhotovitel

Termín:11.10.2023 Předloženo (5-7 tisíc za 1 m  
bm.) kalkulace bude provedena  
individuálně- **Předloženo**

### Úkoly z KD č. 9

1.připravit postupně odsouhlasené ZL vč. ostatních dokumentů a krycího listu ke kontrole na man.  
projektu posíláme přes administrátora, kopie obec TDI

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: **Provedeno**

### Úkoly z KD č.18

1.Úkoly a informace jsou obsaženy v bodech (25,28,29,42,43,44,46,47,48,57.58)

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD

Termín: **dle zápisu**

**Příští KD č.19 se bude konat 17. 4. 2024 v 9.30 hod na OÚ v Býčkovcích**  
**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Tesař Martin 3.4.2024