



## Kontrolní den č. 8

<b>Stavba</b>	Kanalizace a ČOV Býčkovice		
<b>Datum</b>	18.10.2023		
<b>Předmět jednání</b>	Koordinace postupu před zahájením prací		
<b>Podklady</b>	PD, SoD,		
<b>REG.Č.</b>	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256		
	Pavlna Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz
	Jana Pavlisová	Meu OŽP	
	R.Laube	KSUS	
	Bc .J. Svoboda	JM Adito	
	J. Hodač	JM Adito.	
	Marek Řičice	admin	
	Jaroslav Heikenwalder	admin	
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS	
	M.Tesař	Aterescz-TDS	
	Z.Moucha	Aterescz-koobo zp	
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK a.s.	
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK a.s.	
	Ing. Šabrnák	Zhotovitel – BAK a.s.	
	J.Horáček	Zhotovitel-BAK	
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS	
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST	

**HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy**

-

### Fakturace

05/2023 .....	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62

### Předpoklad

10/23 – 5,5 mil
11/23 – 4,5 mil
12/23 – 2,5 mil

## Různé

- 1.představeno nové vedení obce
  - 2.schválen dotační titul pro obec ,očekává se podpis ministra
  - 3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK
  - 4.předán Plán BOZP
  - 5.schválen archeol.dozor **Mgr.P.Lissek**
  - 6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice
  - 7.odesláno nahlášení zač.stavby na OŽP Měú Litoměřice
  - 8.předána pasportizace dle sml.o dílo
  - 9.proběhla schůzka s archeol.dohledem-v prostoru Š12-Š11 budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění možného výskytu artefaktů zahájení 12.6.2023**dokopáno viz.zápis v SD a samostatný protokol pro obec**
  - 10.. možné ukládání vykopaného materiálu. - p.č. 396/1 v k.ú. Velký Újezd.  
Další možnosti: v k.ú. Býčkovice - p.č. 745/2 , p.č. 512/16, 512/17, část p.č. 465/30, 465/32 a 465/33 - poslední dvě již slouží jako zázemí firmy.**Pozor nová informace!!!  
Dle zjištění investora na OŽP a CHko nelze ukládat na pozemcích trvale ani dočasně výkopový mat.-pravděpodobně se bude muset vše odvést na skládku-trvá  
Na dnešním KD přítomna ing.Z.Řepíková z Měú Litoměřice OŽP odpadové hospodářství ing.P.Pavlasová a a byly diskutována možná budoucnost s využitím výkopku v dané oblasti a konečná fáze projektu –koloudace viz.úkoly**
  - 11.diskutována možnost zhotovení dalších přípojek mimo PD,je potřeba oslovit projektanta,podat žádost o rozhodnutí na Měú,dohodnout způsob financování
  - 12.podepsán protokol o vstupu do vozovkyKSUS 27.6.-31.10.2023
  - 13.dohodnut systém kontroly a provedení jedn.přípojek na tzv.kartu přípojky,majitel nemovitosti podepíše buď dle PD,pokud změna zakreslit např.červeně a majitel musí podepsat-tyto karty budou součástí předávané dokumentace
- Dnes povoleny změny pro č.p.20 připojit pod Š 57  
Č.p.18 za Š57 cca 15m
- Pozor změny se musí promítnout ve skutečném provedení PD a samozřejmě v zaměření
- 14.na AD vzneseny požadavky na určení polohy stoky A Š12-11+Š13,archeol.nálezy a vzrostlé břízy vč.dotazů k připojením na kanalizaci**Potvrzena změna trasy přes dětské hřiště,kácení nebude nutné vyjma 3ks v zadní partii,které ohrožují svým náklonem vstup na hřiště2ks a 1ks souška,vč.posun Š27 viz.úkola AD**
- seznam žádostí o změnu, nebo vytvoření nových přípojek :
- ██████████, č.p. 55 - nemá přípojku
  - ██████████, č.p. 91 - lze připojení z šachty 34? septik na parcele 689/12
  - ██████████ – č.p. 87 – možnost napojení u šachty 38? Žumpa je na druhé straně baráku, než je nyní uvažované připojení.
  - ██████████ – č.p. 12, přípojka blíže k šachtě 33
  - ██████████ – č.p. 5, připojení blíže k domu
  - ██████████ – č.p. 29, umístění přípojky na p.č. 64/1 (před OÚ). Nyní umístění přípojky na p.č. 68/2. Toto se řešilo na KD.
  - ██████████ – novostavba na p.č. 454/2. Není přípojka, na parcele stojí zkolaudovaná DČOV. Bude vyžádán plánec umístění DČOV.
- 15.odsouhlaseny posuny šachet v ose směr k ČOV
  - 16.odsouhlaseno zrušení DN 600 bet.roura plně zanešená nefunkční(prav.bývalý náhon),v místě bet.roury zahutnit šterkem ,aby byla dodržena příp.drenáž
  - 17.investor oznámil posun připojení ČS a ČOV na 12/2023 z důvodu mat.ze strany ČEZ
  - 18.připomínka zást.KSUS k dopravnímu značení viz.úkoly
  - 19.dohodnuta návštěva hydrologa (zajišťuje AD)-posouzení založení ČOV  
-posouzení ztráty vody ve vrt.studni na parc.č.581/10 vyřešeno

20.schválen posun Š40-Š41,úhly nebudou dotčeny,šachty nezasáhnou do jiných pozemků

21.schválen posun stoky vč.šachet 40-Š38 na dtuhou stranu vozovky,tzn.dále od nemovitostí

22.TDI předložil návrh obnovy vozovky s možností dokončit v roce 2024 vč.homogenizace,tak, že by nyní došlo k zapravení rýhy dle PD na -5cm a ostatní plochy vozovky se zfrézovaly na tuto výšku,poklapy by přes zimní údržbu zůstaly na -5cm,tak by bylo možné umožnit výkon zimní údržby pro KSUS

**19.10. 2023 v 10hod.schůzka s ing.Husarem z KSUS ,kde bude dohodnut a rozhodnut postup s úpravou pro zimní údržbu,bude zhotoven zápis do SD**

23.při sondování trasy B v předpokládaném zatrubnění vodoteče v prostoru Š37-35 ,38-54 bylo zjištěno.:  
-předpokládané zatrubnění přes silnici KSUS není a je pouze vyskládáno z kamennů prolitých betonem.

Rozhodnutí a dohoda:TDI na návrh KSUS,AD a pov.Ohře zastavuje práce ve výše jmenovaném prostoru(úseku) do doby rekonstrukce propustku,při přislíbené rekonstrukci po zimní údržbě bude provedena i část vynechané stoky ,financování rekonstrukce bude pod záštitou KSUS - viz.úkoly z KD č.7  
Prosím o vyjádření zhotovitele zda tento posun zasáhne termíny stavby ,popř.nevyvolá finanční dopad.

AD navrhuje provedení zatrubnění trobou D 600-předprojednáno na povodí Ohře,KSUS a s investorem

24.TDI souhlasí s návrhem č.4 Změnové listy,naceno dle PD hodnota nyní 2.958 085,77 bez DPH

### **Náklady z rozpočtů**

**zl**

001	Lože v místě výskytu podzemní vody - výměna lože
002	Změna dimenze na DN 300 mezi ČS - Š9
003	Zřízení pracovní plochy pro jeřáb
004	Příjezdová cesta - panely
005	Kácení stromů na stoce A
006	Ruční výkop na stoce B v místě Š47 - Š49
007	Třída těžitelnosti
008	Vysazené odbočky na stokách
009	Úprava stávající příjezdové cesty pro jeřáb a ČOV
010	Betonový podklad pod ČOV
011	Šachta Š34 na stoce AD - doplnění
012	Kácení stromů u dětského hřiště
013	Malá čerpací stanice u výtlaku
014	Odpočet asfaltové plochy u ČOV

25.při křížení potoka při zachování spádů a PD je rozpor mezi normativním krytím potrubí pode dnem potoka,který je 50cm,skutečnost nyní je poze 30cm,dle ing.Petíka z POV Ohře není toto akceptováno a je nutné vyjednat výjimku na POV Ohře v Terezíně .

AD + investor bude jednat v tomto týdnu

### **Postup**

Přípojky v SUS stoka A + B

Stoka A S7-8

B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm

Montáž technol.ČOV ,česle + výus.

### **Úkoly z KD č. 5**

1.Kontrola značení po skončení prací,silnice SUS-

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:denně

### Úkoly z KD č. 7

1.hmg stavby do konce 2023

Zodpovídá:zhotovitel

Termín.1.11.2023

2.posoudit návrh TDI na obnovu silnic

Zodpovídá:KSUS

termín:11.10.2023 19.10.2023 viz.bod22

3.cenu na již provedené přípojky na veř.části

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:11.10.203 trvá

4.návrh vč.slep.rozpočtu - rekonstrukce propustku

Zodpovídá AD

Termín:18.10.2023 trvá

5.připravit popis ZL listů k vysvětlení investorovi a předložení na SFŽP

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:18.10.2023 trvá 1.11.2023

### Úkoly z KD č. 8

1.zaslat rozbor výkopku určený na skládku na email [zlata.repikova@litomerice.cz](mailto:zlata.repikova@litomerice.cz)

Zodpovídá:zhotovitel

termín:25.10.2023

Schůzka **KOO**(malý kd) na stavbě 25.10.2023 není

**Příští KD č.9 se bude konat 1.11.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích**

Zapsal: Josef Doksanský 19.10..2023