



Kontrolní den č. 9

Stavba	Kanalizace a ČOV Býčkovice			
Datum	1.11.2023			
Předmět jednání	Koordinace postupu před zahájením prací			
Podklady	PD, SoD,			
REG.Č.	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256			
	Pavlna Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz	774939572
	Jana Pavlisová	Meu OŽP		
	R.Laube	KSUS		
	Bc .J. Svoboda	JM Adito		
	J. Hodač	JM Adito.		
	Marek Řičice	admin		
	Jaroslav Heikenwalder	admin		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS		
	M.Tesař	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp		
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK a.s.		
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK a.s.		
	Ing. Šabrnák	Zhotovitel – BAK a.s.		
	J.Horáček	Zhotovitel-BAK		
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS		
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST		

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

-

Fakturace

05/2023	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62
10/2023	3.941 328,28

Předpoklad

11/23 – 4,5 mil za tento měsíc předat ke odsouhlasení do 28.11.2023

12/23 – 2,5 mil

HMG
Plní

Různé

- 1.představeno nové vedení obce
 - 2.schválen dotační titul pro obec ,očekává se podpis ministra
 - 3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK
 - 4.předán Plán BOZP
 - 5.schválen archeol.dozor **Mgr.P.Lissek**
 - 6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice
 - 7.odesláno nahlášení zač.stavby na OŽP Měú Litoměřice
 - 8.předána pasportizace dle sml.o dílo
 - 9.proběhla schůzka s archeol.dohledem-v prostoru Š12-Š11 budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění možného výskytu artefaktů zahájení 12.6.2023 **dokopáno viz.zápis v SD a samostatný protokol pro obec**
 - 10.. možné ukládání vykopaného materiálu. - p.č. 396/1 v k.ú. Velký Újezd.
Další možnosti: v k.ú. Býčkovice - p.č. 745/2 , p.č. 512/16, 512/17, část p.č. 465/30, 465/32 a 465/33 - poslední dvě již slouží jako zázemí firmy.**Pozor nová informace!!!**
Dle zjištění investora na OŽP a CHko nelze ukládat na pozemcích trvale ani dočasně výkopový mat.-pravděpodobně se bude muset vše odvést na skládku-trvá
Na dnešním KD přítomna ing.Z.Řepíková z Měú Litoměřice OŽP odpadové hospodářství ing.P.Pavlasová a a byly diskutována možná budoucnost s využitím výkopku v dané oblasti a konečná fáze projektu –koloudace viz.úkoly
 - 11.diskutována možnost zhotovení dalších přípojek mimo PD,je potřeba oslovit projektanta,podat žádost o rozhodnutí na Měú,dohodnout způsob financování
 - 12.podepsán protokol o vstupu do vozovkyKSUS 27.6.-31.10.2023
 - 13.dohodnut systém kontroly a provedení jedn.přípojek na tzv.kartu přípojky,majitel nemovitosti podepíše buď dle PD,pokud změna zakreslit např.červeně a majitel musí podepsat-tyto karty budou součástí předávané dokumentace
- Dnes povoleny změny pro č.p.20 připojit pod Š 57
Č.p.18 za Š57 cca 15m
- Pozor změny se musí promítnout ve skutečném provedení PD a samozřejmě v zaměření
- 14.na AD vzneseny požadavky na určení polohy stoky A Š12-11+Š13,archeol.nálezy a vzrostlé břízy vč.dotazů k připojením na kanalizaciPotvrzena změna trasy přes dětské hřiště,kácení nebude nutné vyjma 3ks v zadní partii, které ohrožují svým náklonem vstup na hřiště2ks a 1ks souška,vč.posun Š27

seznam žádostí o změnu, nebo vytvoření nových přípojek :

- ██████████, č.p. 55 - nemá přípojku
 - ██████████, č.p. 91 - lze připojení z šachty 34? septik na parcele 689/12
 - ██████████ i – č.p. 87 – možnost napojení u šachty 38? Žumpa je na druhé straně baráku, než je nyní uvažované připojení.
 - ██████████ – č.p. 12, přípojka blíže k šachtě 33
 - ██████████ – č.p. 5, připojení blíže k domu
 - ██████████ – č.p. 29, umístění přípojky na p.č. 64/1 (před OÚ). Nyní umístění přípojky na p.č. 68/2. Toto se řešilo na KD.
 - ██████████ – novostavba na p.č. 454/2. Není přípojka, na parcele stojí zkolaudovaná DČOV. Bude vyžádán plánec umístění DČOV.
- 15.odsouhlaseny posuny šachet v ose směr k ČOV
 - 16.odsouhlaseno zrušení DN 600 bet.roura plně zanešená nefunkční(prav.bývalý náhon),v místě bet.roury zahutnit šterkem ,aby byla dodržena příp.drenáž
 - 17.investor oznámil posun připojení ČS a ČOV na 12/2023 z důvodu mat.ze strany ČEZ
 - 18.připomínka zást.KSUS k dopravnímu značení viz.úkoly
 - 19.dohodnuta návštěva hydrologa (zajišťuje AD)-posouzení založení ČOV

-posouzení ztráty vody ve vrt.studni na parc.č.581/10 vyřešeno

20.schválen posun Š40-Š41,úhly nebudou dotčeny,šachty nezasáhnou do jiných pozemků

21.schválen posun stoky vč.šachet 40-Š38 na dtuhou stranu vozovky,tzn.dále od nemovitostí

22.TDI předložil návrh obnovy vozovky s možností dokončit v roce 2024 vč.homogenizace,tak, že by nyní došlo k zapravení rýhy dle PD na -5cm a ostatní plochy vozovky se zfrézovaly na tuto výšku,poklapy by přes zimní údržbu zůstaly na -5cm,tak by bylo možné umožnit výkon zimní údržby pro KSUS

19.10. 2023 v 10hod.schůzka s ing.Husarem z KSUS ,kde bude dohodnut a rozhodnut postup s úpravou pro zimní údržbu,bude zhotoven zápis do SD **odsouhlasen způsob údržby bude provádět obec spol.se**

zhotovitelem,provede se podbal nad výkopem výškové uspořádání sil.znaků bude ve výšce podbalu

23.při sondování trasy B v předpokládaném zatrubnění vodoteče v prostoru Š37-35 ,38-54 bylo zjištěno.:

-předpokládané zatrubnění přes silnici KSUS není a je pouze vyskládáno z kamennů prolitých betonem.

Rozhodnutí a dohoda:TDI na návrh KSUS,AD a pov.Ohře zastavuje práce ve výšce jmenovaném

prostoru(úseku) do doby rekonstrukce propustku,při příslibené rekonstrukci po zimní údržbě bude

provedena i část vynechané stoky ,financování rekonstrukce bude pod záštitou KSUS - viz.úkoly z KD č.7

Prosím o vyjádření zhotovitele zda tento posun zasáhne termíny stavby ,popř.nevyvolá finanční dopad.

AD navrhuje provedení zatrubnění trobou D 600-předprojednáno na povodí Ohře,KSUS a s investorem

24.TDi souhlasí s návrhem č.4 Změnové listy,naceneho dle PD hodnota nyní 2.958 085,77 bez DPH

25.10.12.2023 se budou konat vánoční trhy,obec žádá o vyklizení prostoru u aut.zastávky a u OÚ

Náklady z rozpočtů

zl

001ano	Lože v místě výskytu podzemní vody - výměna lože
002ano	Změna dimenze na DN 300 mezi ČS - Š9
003ano	Zřízení pracovní plochy pro jeřáb -22 128,01
004	Příjezdová cesta - panely
005	Kácení stromů na stoce A
006ano	Ruční výkop na stoce B v místě Š47 - Š49
007ano	Třída těžitelnosti
008ano	Vysazené odbočky na stokách
009	Úprava stávající příjezdové cesty pro jeřáb a ČOV
010ano	Betonový podklad pod ČOV
011ano	Šachta Š34 na stoce AD - doplnění
012	Kácení stromů u dětského hřiště
013ano	Malá čerpací stanice u výtlačku
014	Odpčet asfaltové plochy u ČOV

Ostatní nedoplněné ANO se žádá o dovysvětlení a prověření dle smluvního rozpočtu,poplatek za skládku se nebude nyní účtovat dříve než se začne realizovat-,postup je souhlas TDI,AD ,obec,pak je nutné počkat ještě na souhlas SFŽP,poté dodatek a možno realizovat ačerpát viz.úkoly

25.při křížení potoka při zachování spádů a PD je rozpor mezi normativním krytím potrubí pode dnem potoka,který je 50cm,skutečnost nyní je poze 30cm,dle ing.Petika z POV Ohře není toto akceptováno a je nutné vyjednat výjimku na POV Ohře v Terezíně .

AD + investor bude jednat v tomto týdnu-trvá rozhodnutí

Postup

Přípojky v SUS stoka A + B

Stoka A S7-8

B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm KSUS,pak místní komunikace

Montáž technol.ČOV ,česle + výus.

Úkoly z KD č. 5

1.Kontrola značení po skončení prací,silnice SUS-

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:denně

Úkoly z KD č. 7

3.cenu na již provedené přípojky na veř.části

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:11.10.203 trvá

4.návrh vč.slep.rozpočtu - rekonstrukce propustku

Zodpovídá AD

Termín:18.10.2023 trvá

Úkoly z KD č. 9

1.připravit postupně odsouhlasené ZL vč.ostatních dokumentů a krycího listu ke kontrole na man.projektu posíláme přes administrátora ,kopie obec TDI

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:průběžně

**Příští KD č.10 se bude konat 15.11.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích
Č .11 29.11.2023**

Zapsal: Josef Doksanský 3.11.2023