



Kontrolní den č. 6

Stavba	Kanalizace a ČOV Býčkovice			
Datum	30.8.2023			
Předmět jednání	Koordinace postupu před zahájením prací			
Podklady	PD, SoD,			
REG.Č.	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256			
	Pavlna Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz	774939572
	Bc.V.Velichova	Meu OŽP		
	R.Laube	KSUS		
	Bc .J. Svoboda	JM Adito		
	J. Hodač	JM Adito.		
	Marek Řičice	admin		
	Jaroslav Heikenwalder	admin		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS		
	M.Tesař	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	Aterescz-koobo zp		
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK a.s.		
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK a.s.		
	Ing. Šabrnák	Zhotovitel – BAK a.s.		
	J.Horáček	Zhotovitel-BAK		
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS		
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST		

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

-

Fakturace

05/2023	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96

HMG

Plní

Předpoklad obnovy povrchů SUS 2.polovina 10/2023

Různé

1.představeno nové vedení obce

- 2.schválen dotační titul pro obec ,očekává se podpis ministra
- 3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK
- 4.předán Plán BOZP
- 5.schválen archeol.dozor **Mgr.P.Lissek**
- 6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice
- 7.odesláno nahlášení zač.stavby na OŽP Měú Litoměřice
- 8.předána pasportizace dle sml.o dílo
- 9.proběhla schůzka s archeol.dohledem-v prostoru Š12-Š11 budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění možného výskytu artefaktů zahájení 12.6.2023 **dokopáno viz.zápis v SD a samostatný protokol pro obec**

10.. možné ukládání vykopaného materiálu. - p.č. 396/1 v k.ú. Velký Újezd.

Další možnosti: v k.ú. Býčkovice - p.č. 745/2 , p.č. 512/16, 512/17, část p.č. 465/30, 465/32 a 465/33 - poslední dvě již slouží jako zázemí firmy.**Pozor nová informace!!!**

Dle zjištění investora na OŽP a CHko nelze ukládat na pozemcích trvale ani dočasně výkopový mat.-pravděpodobně se bude muset vše odvést na skládku-trvá

11.diskutována možnost zhotovení dalších přípojek mimo PD, je potřeba oslovit projektanta, podat žádost o rozhodnutí na Měú, dohodnout způsob financování

12.podepsán protokol o vstupu do vozovky KSUS 27.6.-31.10.2023

13.dohodnut systém kontroly a provedení jedn.přípojek na tzv.kartu přípojky, majitel nemovitosti podepíše buď dle PD, pokud změna zakreslit např.červeně a majitel musí podepsat-tyto karty budou součástí předávané dokumentace

Dnes povoleny změny pro č.p.20 připojit pod Š 57

Č.p.18 za Š57 cca 15m

Pozor změny se musí promítnout ve skutečném provedení PD a samozřejmě v zaměření

14.na AD vzneseny požadavky na určení polohy stoky A Š12-11+Š13, archeol.nálezy a vzrostlé břízy vč.dotazů k připojením na kanalizaci **Potvrzena změna trasy přes dětské hřiště, kácení nebude nutné vyjma 3ks v zadní partii, které ohrožují svým náklonem vstup na hřiště 2ks a 1ks souška, vč.posun Š27 viz.úkola AD**

seznam žádostí o změnu, nebo vytvoření nových přípojek :

██████████, č.p. 55 - nemá přípojku

██████████, č.p. 91 - lze připojení z šachty 34? septik na parcele 689/12

██████████ – č.p. 87 – možnost napojení u šachty 38? Žumpa je na druhé straně baráku, než je nyní uvažované připojení.

██████████ – č.p. 12, přípojka blíže k šachtě 33

██████████ – č.p. 5, připojení blíže k domu

██████████ – č.p. 29, umístění přípojky na p.č. 64/1 (před OÚ). Nyní umístění přípojky na p.č. 68/2. Toto se řešilo na KD.

██████████ – novostavba na p.č. 454/2. Není přípojka, na parcele stojí zkolaudovaná DČOV. Bude vyžádán plánec umístění DČOV.

15.odsouhlaseny posuny šachet v ose směr k ČOV

16.odsouhlaseno zrušení DN 600 bet.roura plně zanešená nefunkční (prav.bývalý náhon), v místě bet.roury zahutnit šterkem ,aby byla dodržena příp.drenáž

17.investor oznámil posun připojení ČS a ČOV na 12/2023 z důvodu mat.ze strany ČEZ

18.připomínka zást.KSUS k dopravnímu značení viz.úkoly

19.dohodnuta návštěva hydrologa (zajišťuje AD)-posouzení založení ČOV

-posouzení ztráty vody ve vrt.studni na parc.č.581/10 vyřešeno

20.schválen posun Š40-Š41, úhly nebudou dotčeny, šachty nezasáhnou do jiných pozemků

Postup

A Š20 a dále propoj přes SUS chybí

A Š6-Š7 od ČOV

B-zŠ20 přechod na stoku B

Úkoly z KD č. 4

2.AD viz.bod 14 změna trasy,upřesněna ,nová situace a podél.profil

Zodpovídá:AD

Termín:5.8.2023.

Úkoly z KD č. 5

1.Kontrola značení po skončení prací,silnice SUS-

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:denně

3.upřesnit RPD na ČOV založení + výškové poměry nátok ,výtok viz.bod19

Zodpovídá:AD

Termín:4.8.2023

Úkoly z KD č. 6

1.pozvat majitele DOMIN.na schůzku z důvodu řešení uložení přeb.mat

Zodpovídá:investor

Termín.30.9.2023

2.kontrola a odsouhlasení předložených ZL.zhotovitelem

Zodpovídá:TDI,spolupr.zhotovitel

Termín:15.9.2023

Schůzka **KOO**(malý kd) na stavbě **ZS 6.9.2023 v 9,30**

Příští KD č.7 se bude konat 4.10.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích

Zapsal: Josef Doksanský 1.9..2023

