



Kontrolní den č. 11

Stavba	Kanalizace a ČOV Býčkovice		
Datum	29.11.2023		
Předmět jednání	Koordinace postupu před zahájením prací		
Podklady	PD, SoD,		
REG.Č.	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256		
	Pavlna Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz
	Jana Pavlisová	Meu OŽP	
	R.Laube	KSUS	
	Bc .J. Svoboda	JM Adito	
	J. Hodač	JM Adito.	
	Marek Řičice	admin	
	Jaroslav Heikenwalder	admin	
	J. Doksanský	Aterescz-TDS	
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS	
	M.Tesař	Aterescz-TDS	
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp	
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK	
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK	
	Ing. Šabrnák	Zhotovitel – BAK	
	J.Horáček	Zhotovitel-BAK	
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS	
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST	

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

Fakturace

05/2023	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62
10/2023	3.941 328,28

Předpoklad

11/23 – 4,5 mil za tento měsíc předat ke odsouhlasení do 28.11.2023

12/23 – 2,5 mil

HMG

Plní

Různé

- 1.představeno nové vedení obce
 - 2.schválen dotační titul pro obec ,očekává se podpis ministra
 - 3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK
 - 4.předán Plán BOZP
 - 5.schválen archeol.dozor **Mgr.P.Lissek**
 - 6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice
 - 7.odesláno nahlášení zač.stavby na OŽP Měú Litoměřice
 - 8.předána pasportizace dle sml.o dílo
 - 9.proběhla schůzka s archeol.dohledem-v prostoru Š12-Š11 budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění možného výskytu artefaktů zahájení 12.6.2023**dokopáno viz.zápis v SD a samostatný protokol pro obec**
 - 10.. možné ukládání vykopaného materiálu. - p.č. 396/1 v k.ú. Velký Újezd.
Další možnosti: v k.ú. Býčkovice - p.č. 745/2 , p.č. 512/16, 512/17, část p.č. 465/30, 465/32 a 465/33 - poslední dvě již slouží jako zázemí firmy.**Pozor nová informace!!!**
Dle zjištění investora na OŽP a CHko nelze ukládat na pozemcích trvale ani dočasně výkopový mat.-pravděpodobně se bude muset vše odvést na skládku-trvá
Na dnešním KD přítomna ing.Z.Řepíková z Měú Litoměřice OŽP odpadové hospodářství ing.P.Pavlasová a a byly diskutována možná budoucnost s využitím výkopku v dané oblasti a konečná fáze projektu –koloudace viz.úkoly-**Vyřešeno**
 - 11.diskutována možnost zhotovení dalších přípojek mimo PD,je potřeba oslovit projektanta,podat žádost o rozhodnutí na Měú,dohodnout způsob financování
 - 12.podepsán protokol o vstupu do vozovkyKSUS 27.6.-31.10.2023
 - 13.dohodnut systém kontroly a provedení jedn.přípojek na tzv.kartu přípojky,majitel nemovitosti podepíše buď dle PD,pokud změna zakreslit např.červeně a majitel musí podepsat-tyto karty budou součástí předávané dokumentace
Dnes povoleny změny pro č.p.20 připojit pod Š 57
Č.p.18 za Š57 cca 15m
- Pozor změny se musí promítnout ve skutečném provedení PD a samozřejmě v zaměření
- 14.na AD vzneseny požadavky na určení polohy stoky A Š12-11+Š13,archeol.nálezy a vzrostlé břízy vč.dotazů k připojením na kanalizaciPotvrzena změna trasy přes dětské hřiště,kácení nebude nutné vyjma 3ks v zadní partii, které ohrožují svým náklonem vstup na hřiště2ks a 1ks souška,vč.posun Š27

Seznam žádostí o změnu, nebo vytvoření nových přípojek :

- p. [redacted], č.p. 55 - nemá přípojku-**Bude prověřeno -prověřit AD**
- p. [redacted], č.p. 91 - lze připojení z šachty 34? septik na parcele 689/12
- [redacted] – č.p. 87 – možnost napojení u šachty 38? Žumpa je na druhé straně baráku, než je nyní uvažované připojení.
- p. [redacted] – č.p. 12, přípojka blíže k šachtě 33
- p. [redacted] – č.p. 5, připojení blíže k domu
- [redacted] – č.p. 29, umístění přípojky na p.č. 64/1 (před OÚ). Nyní umístění přípojky na p.č. 68/2. Toto se řešilo na KD.
- [redacted] – novostavba na p.č. 454/2. Není přípojka, na parcele stojí zkolaudovaná DČOV. Bude vyžádán plánec umístění DČOV.
- 15.odsouhlaseny posuny šachet v ose směr k ČOV
- 16.odsouhlaseno zrušení DN 600 bet.roura plně zanešená nefunkční(prav.bývalý náhon),v místě bet.roury zahutnit šterkem ,aby byla dodržena příp.drenáž
- 17.investor oznámil posun připojení ČS a ČOV na 12/2023 z důvodu mat.ze strany ČEZ
- 18.připomínka zást.KSUS k dopravnímu značení viz.úkoly
- 19.dohodnuta návštěva hydrologa (zajišťuje AD)-posouzení založení ČOV

-posouzení ztráty vody ve vrt.studni na parc.č.581/10 vyřešeno

20.schválen posun Š40-Š41,úhly nebudou dotčeny,šachty nezasáhnou do jiných pozemků

21.schválen posun stoky vč.šachet 40-Š38 na dtuhou stranu vozovky,tzn.dále od nemovitostí

22.TDI předložil návrh obnovy vozovky s možností dokončit v roce 2024 vč.homogenizace,tak, že by nyní došlo k zapravení rýhy dle PD na -5cm a ostatní plochy vozovky se zfrézovaly na tuto výšku,poklapy by přes zimní údržbu zůstaly na -5cm,tak by bylo možné umožnit výkon zimní údržby pro KSUS

19.10. 2023 v 10hod.schůzka s ing.Husarem z KSUS ,kde bude dohodnut a rozhodnut postup s úpravou pro zimní údržbu,bude zhotoven zápis do SD **odsouhlasen způsob údržby bude provádět obec spol.se**

zhotovitelem, provede se podbal nad výkopem výškové uspořádání sil.znaků bude ve výšce podbalu

23.při sondování trasy B v předpokládaném zatrubnění vodoteče v prostoru Š37-35 ,38-54 bylo zjištěno.:

-předpokládané zatrubnění přes silnici KSUS není a je pouze vyskládáno z kamennů prolitých betonem.

Rozhodnutí a dohoda :TDI na návrh KSUS,AD a pov.Ohře zastavuje práce ve výšce jmenovaném

prostoru(úseku) do doby rekonstrukce propustku, při příslibené rekonstrukci po zimní údržbě bude

provedena i část vynechané stoky ,financování rekonstrukce bude pod záštitou KSUS - viz.úkoly z KD č.7

Prosím o vyjádření zhotovitele zda tento posun zasáhne termíny stavby ,popř. nevyvolá finanční dopad.

AD navrhuje provedení zatrubnění trobou D 600-předprojednáno na povodí Ohře, KSUS a s investorem

24.TDI souhlasí s návrhem č.4 Změnové listy, naceněno dle PD hodnota nyní 2.958 085,77 bez DPH

25.Při křížení potoka při zachování spádů a PD je rozpor mezi normativním krytím potrubí pode dnem

potoka, který je 50cm,skutečnost nyní je pouze 30cm,dle ing.Petíka z POV Ohře není toto akceptováno a

je nutné vyjednat výjimku na POV Ohře v Terezíně .

AD + investor bude jednat v tomto týdnu-trvá rozhodnutí

26.Dne 10.12.2023 se budou konat vánoční trhy, obec žádá o vyklizení prostoru u aut. zastávky a u OÚ.-

zhotovitel bere na vědomí.-příjezd cesty budou upraveny k možnému provozu a uklizená náves.

27.Bylo projednáno, že ČS bude osazena na výtlaku před p.č.62/1.-Trvá

28.Dne 15.11.2023 proběhlo ze strany zástupců obce Býčkovice upozornění na vzniklé škodné události,

které vznikly během prováděných staveb prací na kanalizaci a ČOV v obci Býčkovice

-Škodné události byly ohlášeny na pozemku parc. č. 690/5 a ev. č. 29.

U ev.č.29 vznikla škoda a to poškozený dešťový svod, kde došlo k jeho promáčknutí a vysazení ve spoji

s částí okapu to má za příčinu ,že okap a dešť svod neplní svojí funkci a při deštích voda teče svévolně po

fasádě domu přičemž hrozí poškození fasády popř i izolace domu. Žádáme zhotovitele, aby toto poškození

ihned opravil a zamezil tak zvětšování způsobené škody.-**Bylo provedeno**

U parc.č.690/5 došlo k poškození pozemku. Jelikož staveb. firma při přesouvání staveb. techniky využívá

právě komunikaci přilehlou k tomuto soukromému pozemku došlo tak k poškození trávníku a olámaní keřů

, které byly na tomto pozemku zasazeny . Žádáme zhotovitele, aby poškozenou zeleň uvedl do původního

stavu (v čase, kdy cestu z důvodu staveb prací nebude nucen dále využívat a výsadbu zeleně provede

mimo období vegetačního klidu-po zimě) dále provede výměnu zelené tkaniny na plotu na témže

pozemku.-**Bylo projednáno (v řešení).**

29.Bylo oznámeno zástupci archeolog. dohledu započítí prací a vyzván k náhledu stoky B A.

30.Bylo projednáno, že zhotovitel prověří a předloží fotodokumentaci vykácené zeleně z důvodu ověření počtu a ceny za vykácení.

31.Zhotovitel předložil kalkulaci na provedení kan. přípoj. veřejné část-Kalkulace bude provedena individuálně na každou přípojku zvlášť -podle délky ,hloubky a materiálu (zeminy na odtěžení).

Náklady z rozpočtů zl

001ano	Lože v místě výskytu podzemní vody - výměna lože
002ano	Změna dimenze na DN 300 mezi ČS - Š9
003ano	Zřízení pracovní plochy pro jeřáb -22 128,01
004	Příjezdová cesta - panely
005	Kácení stromů na stoce A
006ano	Ruční výkop na stoce B v místě Š47 - Š49
007ano	Třída těžitelnosti

008ano	Vysazené odbočky na stokách
009	Úprava stávající příjezdové cesty pro jeřáb a ČOV
010ano	Betonový podklad pod ČOV
011ano	Šachta Š34 na stoce AD - doplnění
012	Kácení stromů u dětského hřiště
013ano	Malá čerpací stanice u výtlačku
014	Odpočet asfaltové plochy u ČOV

Ostatní nedoplněné ANO se žádá o dovysvětlení a prověření dle smluvního rozpočtu, poplatků za skládku se nebude nyní účtovat dříve než se začne realizovat-, postup je souhlas TDI, AD ,obec, pak je nutné počkat ještě na souhlas SFŽP, poté dodatek a možno realizovat ačerpát viz. úkoly

Postup

- Přípojky v SUS stoka A + B
- Stoka A S7-8
- B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm KSUS, pak místní komunikace
- Montáž technol. ČOV , česle + výus.
- Převoz staveb mat.
- Údržba cest
- Výkop práce +pažení výkopu +pokládka kan. potrubí + šachty.
- Stoka A D Š34->17 A
- Stoka A Š9-35
- Stoka BA-Š35-53

Výhled :

- ČOV-propoj. objekt

Úkoly z KD č. 5

1. Kontrola značení po skončení prací, silnice KSUS-
Zodpovídá: zhotovitel Termín: denně

Úkoly z KD č. 7

3. cenu na již provedené přípojky na veř. části
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 11.10.2023 Předloženo (5-7 tisíc za 1 m bm.)
kalkulace bude provedena individuálně

4. návrh vč. slep. rozpočtu - rekonstrukce propustku
Zodpovídá AD Termín: 18.10.2023

Úkoly z KD č. 9

1. připravit postupně odsouhlasené ZL vč. ostatních dokumentů a krycího listu ke kontrole na man. projektu posíláme přes administrátora ,kopie obec TDI
Zodpovídá: zhotovitel Termín: Provedeno

2. Další úkoly a informace jsou obsaženy v bodech (25,26,27,28,29,30,31)

- Zodpovídá: zhotovitel, TDS ,AD Termín: dle zápisu

Příští KD č.12 se bude konat 13.12.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích

Zapsal: Tesař Martin 2.12.2023