



Kontrolní den č. 13

Stavba	Kanalizace a ČOV Byčkovice			
Datum	10.1.2024			
Předmět jednání	Koordinace postupu před zahájením prací			
Podklady	PD, SoD,			
REG.Č.	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256			
	Pavĺína Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz	774939572
	Jana Pavlisová	Meu OŽP		
	R.Laube	KSUS		
	Bc .J. Svoboda	JM Adito		
	J. Hodač	JM Adito.		
	Marek Řičice	admin		
	Jaroslav Heikenwalder	admin		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS		
	M.Tesař	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp		
	Ing. Káčovský	Zhotovitel - BAK		
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK		
	Ing. Šabmák	Zhotovitel – BAK		
	J.Horáček	Zhotovitel - BAK		
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS		
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST		
	M.Pech	SčS		
	D.Kovalovský	SčS		

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Různé

11.diskutována možnost zhotovení dalších přípojek mimo PD,je potřeba oslovit projektanta,podat žádost o rozhodnutí na Měú,dohodnout způsob finnacování

12.podepsán protokol o vstupu do vozovkyKSUS 27.6.-31.10.2023

13.dohodnut systém kontroly a provedení jedn.přípojek na tzv.kartu přípojky,majitel nemovitosti podepíše buď dle PD,pokud změna zakreslit např.červeně a majitel musí podepsat-tyto karty budou součástí předávané dokumentace

Dnes povoleny změny pro č.p.20 připojit pod Š 57

Č.p.18 za Š57 cca 15m

Pozor změny se musí promítnout ve skutečném provedení PD a samozřejmě v zaměření 14.na AD vzneseny požadavky na určení polohy stoky A Š12-11+Š13, archeol.nálezy a vzrostlé břízy vč.dotazů k připojením na kanalizaci Potvrzena změna trasy přes dětské hřiště, kácení nebude nutné vyjma 3ks v zadní partii, které ohrožují svým náklonem vstup na hřiště 2ks a 1ks souška, vč. posun Š27

Seznam žádostí o změnu, nebo vytvoření nových přípojek :

p. [redacted], č.p. 55 - nemá přípojku - **Bude prověřeno - prověřit AD**

p. [redacted], č.p. 91 - lze připojení z šachty 34? septik na parcele 689/12

[redacted] - č.p. 87 - možnost napojení u šachty 38? Žumpa je na druhé straně baráku, než je nyní uvažované připojení.

p. [redacted] - č.p. 12, přípojka blíže k šachtě 33

p. [redacted] - č.p. 5, připojení blíže k domu

[redacted] - č.p. 29, umístění přípojky na p.č. 64/1 (před OÚ). Nyní umístění přípojky na p.č. 68/2. Toto se řešilo na KD.

[redacted] - novostavba na p.č. 454/2. Není přípojka, na parcele stojí zkolaudovaná DČOV. Bude vyžádán plánek umístění DČOV.

15.odsouhlaseny posuny šachet v ose směr k ČOV

16.odsouhlaseno zrušení DN 600 bet.roura plně zanešená nefunkční (prav.bývalý náhon), v místě bet.roury zahutnit šterkem ,aby byla dodržena příp.drenáž

17.investor oznámil posun připojení ČS a ČOV na 12/2023 z důvodu mat.ze strany ČEZ

18.připomínka zást.KSUS k dopravnímu značení viz.úkoly

19.dohodnuta návštěva hydrologa (zajišťuje AD)-posouzení založení ČOV

-posouzení ztráty vody ve vrt.studni na parc.č.581/10 vyřešeno

20.schválen posun Š40-Š41, úhly nebudou dotčeny, šachty nezasáhnou do jiných pozemků

21.schválen posun stoky vč.šachet 40-Š38 na dtuhou stranu vozovky, tzn.dále od nemovitostí

22.TDI předložil návrh obnovy vozovky s možností dokončit v roce 2024 vč.homogenizace, tak, že by nyní došlo k zapravení rýhy dle PD na -5cm a ostatní plochy vozovky se zfrézovaly na tuto výšku, poklapy by přes zimní údržbu zůstaly na -5cm, tak by bylo možné umožnit výkon zimní údržby pro KSUS

19.10. 2023 v 10hod.schůzka s ing.Husarem z KSUS ,kde bude dohodnut a rozhodnut postup s úpravou pro zimní údržbu, bude zhotoven zápis do SD **odsouhlasen způsob údržby bude provádět obec spol.se**

zhotovitelem, provede se podbal nad výkopem výškové uspořádání sil.znaků bude ve výšce podbalu

23.při sondování trasy B v předpokládaném zatrubnění vodoteče v prostoru Š37-35 ,38-54 bylo zjištěno.:

-předpokládané zatrubnění přes silnici KSUS není a je pouze vyskládáno z kamennů prolitých betonem.

Rozhodnutí a dohoda :TDI na návrh KSUS, AD a pov.Ohře zastavuje práce ve výšce jmenovaném

prostoru(úseku) do doby rekonstrukce propustku, při příslibené rekonstrukci po zimní údržbě bude

provedena i část vynechané stoky ,financování rekonstrukce bude pod záštitou KSUS - viz.úkoly z KD č.7

Prosím o vyjádření zhotovitele zda tento posun zasáhne termíny stavby ,popř. nevyvolá finanční dopad.

AD navrhuje provedení zatrubnění trobou D 600-předprojednáno na povodí Ohře, KSUS a s investorem

24.TDI souhlasí s návrhem č.4 Změnové listy, naceněno dle PD hodnota nyní 2.958 085,77 bez DPH

25.Při křížení potoka při zachování spádů a PD je rozpor mezi normativním krytím potrubí pode dnem potoka, který je 50cm, skutečnost nyní je pouze 30cm, dle ing.Petíka z POV Ohře není toto akceptováno a je nutné vyjednat výjimku na POV Ohře v Terezíně .-V řešení

AD + investor bude jednat v tomto týdnu-trvá rozhodnutí -Trvá ,V řešení

26.Dne 10.12.2023 se budou konat vánoční trhy, obec žádá o vyklizení prostoru u aut. zastávky a u OÚ.-

zhotovitel bere na vědomí.-příjezd cesty budou upraveny k možnému provozu a uklizená náves. -**Provedeno**

27.Bylo projednáno, že ČS bude osazena na výtlačku před p.č.62/1.-**Proběhlo**

28.Dne 15.11.2023 proběhlo ze strany zástupců obce Býčkovice upozornění na vzniklé škodné události,

které vznikly během prováděných staveb prací na kanalizaci a ČOV v obci Býčkovice

-Škodné události byly ohlášeny na pozemku parc. č. 690/5 a ev. č. 29.

U ev.č.29 vznikla škoda a to poškozený dešťový svod, kde došlo k jeho promáčknutí a vysazení ve spoji

s částí okapu to má za příčinu, že okap a dešť svod neplní svojí funkci a při deštích voda teče svévolně po

fasádě domu přičemž hrozí poškození fasády popř i izolace domu. Žádáme zhotovitele, aby toto poškození

ihned opravil a zamezil tak zvětšování způsobené škody.-**Bylo provedeno**

U parc.č.690/5 došlo k poškození pozemku. Jelikož staveb. firma při přesouvání staveb. techniky využívá právě komunikaci přilehlou k tomuto soukromému pozemku došlo tak k poškození trávníku a olámání keřů

, které byly na tomto pozemku zasazeny . Žádáme zhotovitele, aby poškozenou zeleň uvedl do původního stavu (v čase, kdy cestu z důvodu staveb prací nebude nucen dále využívat a výsadbu zeleně provede mimo období vegetačního klidu-po zimě) dále provede výměnu zelené tkaniny na plotu na témže pozemku.-Bylo projednáno (v řešení).

29.Bylo oznámeno zástupci archeolog. dohledu započítí prací a vyzván k náhledu stoky B A.+A-Probíhá průběžně

30.Bylo projednáno, že zhotovitel prověří a předloží fotodokumentaci vykáčené zeleně z důvodu ověření počtu a ceny za vykáčení.-Trvá (v řešení)-**Předloženo posouzeno**

31.Zhotovitel předložil kalkulaci na provedení kan. přípoj. veřejné část-Kalkulace bude provedena individuálně na každou přípojku zvlášť -podle délky ,hloubky a materiálu (zeminy na odtěžení).-**Předloženo**

32.Bylo projednáno, že na žádost investora zhotovitel provede kan. přípoj. k čp.57,24,29+p.č 87/1 (restaurace) -změna dimenze potrubí na DN 200.

33.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan přípoj. k p.č.16/1 ze stoky B (Š40).

34.Bylo projednáno, že zhotovitel provede dosypání děr na komunikacích na stokách BA, A-Š9-2-Proběhlo-Probíhá průběžně

35.Bylo projednáno ohlášení zástupců zhotovitele o přerušení staveb prací z důvodu nevhodných klima. podmínek (mráz). Přerušeno od 9.1.2024. do doby kdy to klima. podmínky dovolí-viz zápis v SD.

36.Bylo projednáno, že kan.přípoj.k čp.57 (úřad) bude sdružená přípojka a napojená na přípojka k čp. 92.

37.Dne 10.1.2024 proběhlo jednání se zástupci SČS (vodárny) skrze křížení se stávajících vodov. přípojk a i tak k možnému jejich přerušení -bylo dohodnuto ,že při porušení vodovod přípojky zhotovitel ihned ohlásí zástupců SČS a přizve je k opravě.

38.Proběhla kontrolní pochůzka stavbou se zástupci obce ,TDS a zhotovitele ke zjištění stavu komunikací -zhotovitel provede lokální dosypání výtluků .

Fakturace

05/2023	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62
10/2023	3.941 328,28

Předpoklad

11/23 – 4,5 mil za tento měsíc předat ke odsouhlasení do 28.11.2023

12/23 – 2,5 mil

Náklady z rozpočtů zl

001ano	Lože v místě výskytu podzemní vody - výměna lože
002ano	Změna dimenze na DN 300 mezi ČS - Š9
003ano	Zřízení pracovní plochy pro jeřáb -22 128,01
004	Příjezdová cesta - panely
005	Kácení stromů na stoce A
006ano	Ruční výkop na stoce B v místě Š47 - Š49
007ano	Třída těžitelnosti
008ano	Vysazené odbočky na stokách
009	Úprava stávající příjezdové cesty pro jeřáb a ČOV
010ano	Betonový podklad pod ČOV
011ano	Šachta Š34 na stoce AD - doplnění

- 012 Kácení stromů u dětského hřiště
013ano Malá čerpací stanice u výtlačku
014 Odpočet asfaltové plochy u ČOV

Ostatní nedoplněné ANO se žádá o dovysvětlení a prověření dle smluvního rozpočtu, poplatků za skládku se nebude nyní účtovat dříve než se začne realizovat-, postup je souhlas TDI, AD , obec, pak je nutné počkat ještě na souhlas SFŽP, poté dodatek a možno realizovat ačerpát viz. úkoly

HMG

Plní

Postup

- Přípojky v KSUS stoka A+B-Provedeno
- B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm KSUS, pak místní komunikace
- Montáž technol. ČOV , česle + výus.-Provedeno
- Převoz staveb mat.-Provádí se
- Údržba cest-Provádí se
- Výkop práce +pažení výkopu +pokládka kan. potrubí + šachty.
- Zpět zásyp
- ČOV-propoj. Objekt-hotovo
- Stoka A D-hotovo
- Stoka BA-hotovo
- Stoka AD-kan. přípoj
BB-kan.přípoj
- Stoka A -Š14->Š13**

Výhled :

- Stoka A

Úkoly z KD č. 5

- 1.Kontrola značení po skončení prací, silnice KSUS-
Zodpovídá: zhotovitel Termín: denně

Úkoly z KD č. 7

- 3.cenu na již provedené přípojky na veř. části
Zodpovídá: zhotovitel Termín: 11.10.2023 Předloženo (5-7 tisíc za 1 m bm.)
kalkulace bude provedena individuálně

Úkoly z KD č. 9

- 1.připravit postupně odsouhlasené ZL vč. ostatních dokumentů a krycího listu ke kontrole na man.projektu posíláme přes administrátora ,kopie obec TDI
Zodpovídá: zhotovitel Termín: Provedeno

Úkoly z KD č.13

- 1.Úkoly a informace jsou obsaženy v bodech (25,28,29,32,33,34,35,36,37,38)
Zodpovídá: zhotovitel, TDS ,AD Termín: dle zápisu

Příští KD č.14 se bude konat 24.1.2024 v 9.30 hod .na OÚ v Býčkovcích
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Tesař Martin 12.1.2024