



Kontrolní den č. 1

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

-předán

Fakturace

05/2023

Dohodnuto předložit k 1.dni následujícího měsíce

Různé

- 1.představeno nové vedení obce
- 2.schválen dotační titul pro obec ,očekává se podpis ministra
- 3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK
- 4.předán Plán BOZP
- 5.schválen archeol.dozor
- 6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice

Postup

- 1.předány možné kolize viz.příloha,budou řešeny v průběhu prací

2.představena firma AMIGONET s možností přílože opt.kabelů-chrániček,firma předá obci kalkulaci.V této chvíli se jeví z finančního hlediska a stav.povolení za nereálné

Úkoly z KD č. 0

1. Obec předá informaci o konání společenských akcí v obci kvůli koordinaci postupu prací
Zodpovídá: Investor Termín: 11.4.2023

Úkoly z KD č. 1

1.TDI připraví obj.pro arch.dozor

Zodpovídá TDI

Termín:21.4.2023

2.registrační číslo projektu

Zodpovídá Admin

Termín:15.5.2023

Příští KD se bude konat 26.4.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích

Zapsal: Josef Doksanský 20.4.2023