



Kontrolní den č. 21

Stavba	Kanalizace a ČOV Býčkovice			
Datum	29.5.2024			
Předmět jednání	Koordinace postupu před zahájením prací			
Podklady	PD, SoD			
REG.Č.	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256			
	Pavlna Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz	774939572
	Jana Pavlasová	MeU OŽP		
	R.Laube	KSUS		
	Bc .J. Svoboda	JM Adito		
	J. Hodač	JM Adito.		
	Marek Řičice	admin		
	Jaroslav Heikenwalder	admin		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS		
	M.Tesař	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp		
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK		
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK		
	Ing. Šabmák	Zhotovitel – BAK		
	J.Horáček	Zhotovitel - BAK		
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS		
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST		
	M.Pech	SčS		
	D.Kovalovský	SčS		
	J.Koudelka	R Built		

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Různé

37.Dne 10.1.2024 proběhlo jednání se zástupci SČS (vodárny) skrze křížení se stávajících vodov. přípojk a i tak k možnému jejich přerušení -bylo dohodnuto ,že při porušení vodovod přípojky zhotovitel ihned ohlásí zástupců SČS a přízve je k opravě.-Byla provedena kontrola za účasti provozovatele **-bez závad.**

38.Proběhla kontrolní pochůzka stavbou se zástupci obce ,TDS a zhotovitele ke zjištění stavu komunikací - zhotovitel provede lokální dosypání výtluků **.-Provádí se průběžně.**

39.Bylo projednáno za účasti zástupce KSUS ,že bude prověřeno dodržení projektu (propustek).

40.Bylo projednáno provedení přeložky stávající dešť. kanalizace v délce 18 m. provedeno v PVC 400 kan.úsek A13-14.

41.Bylo projednáno provedení přípojného místa se zástupci ČEZ-a bylo přislíbeno ,že pokud nebude dodržen termín ze strany ČEZ bude provedeno provizorní připojení.**-projednáno-termín bude provedeno duben 2023.**

42.Proběhlo jednání mezi zástupcem zhotovitelem a investorem skrze ukládání zeminy -viz samostatný zápis (dohoda).-Bude srovnáno do max 1,5 m výšky.

43.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na nadměrné čerpání vody z výkopu bude zapracováno do ZL.-Trvá

44.Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele přípoj k trafostanici ČOV- žádáme AD. o dořešení .popř zakreslení.-Trvá

45.Bylo projednáno na stoce BA kan. přípoj k čp .43. nutnost prodloužení trasy z důvodu zachování gravitač. způsobu připojení. (zachování spádu).-**Provedeno**

46.Proběhlo jednání se zástupcem firmy BUILT skrze el. připojení (odběrné místo el ČEZ) dále byly řešeny termíny prováděných prací s návazností na koordinace jiných prací.

- od 9.4.2024-výměn. Trafa-Provedeno

- od 15.5.2024-vr.technologie -konec prací do 23.8.2024.(rozvaděč napojení)-Trvá

47.Proběhlo jednání se zástupci investora, AD, TDS, admin skrze řešení ZL.-bylo projednáno-viz samostat. zápis.-Proběhlo-Odesláno ke kontrole zástupce admin.-**příští KD připravit k podpisu KDč.21**

48.Bylo projednáno ,investor upozornil zhotovitele skrze ukládání zeminy a to ,že ukládání zeminy je možné maximálně do výšky do 1,5 m, na obci určeném místě.-Trvá

49.Bylo projednáno na základě prověření stávajícího stavu šoupat (uzávěrů vody) prověřeno - provozovatelem byl dán požadavek na opravu havarijního stavu armatur-z tohoto důvodu se práce pozastavují .na dobu probíhajících oprav .-viz zápis v SD.-Provedeno

50.Bylo projednáno práce na provedení propustku, zástupce AD přislíbil dodání projektu +výkaz výměr. do (začátek dubna 2024). samotná realizace propustku (začátek květen 2024).

51.Bylo projednáno možnost prodloužení termínu -bude projednáno se zástupcem admin.

52.Bylo projednáno u p.č. 62/2 (č.p. 105), že bude provedena kan. přípoj-způsob provedení bude řešen provedení napojení do nové stoky AF. - provedeno

53.Bylo projednáno čp. 60 a č.p. 50 kan. přípoj jsou napojeny do stoky AG. - provedeno

54.Dne 20.3.2024. proběhlo jednání skrze vznesené stížnosti u č.e.29. kdy proběhlo místní šetření a následně provedeno opatření-viz samostatný zápis.

55.Bylo projednáno, že zhotovitel zástupců PAU dodá ověření o nakládání s ASF. odpady. - provedeno

56.Bylo projednáno, že zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání a zpracování podmínek pro užívání komunikace - **provedeno**

57.Objednatel s AD upřesní požadavek na provedení zpevněných ploch kolem ČOV.-**Upřesněno**

58. Zhotovitel upozornil objednatele na přítomnost cizí stavební sutě na mezideponii. Objednatel provede bezpečnostní opatření.-**Vyřešeno**

59.Na žádost investora zhotovitel provede k objektu ČOV zpevněné plochy -budou provedeny ze šterkodrtě (frakce 0-32).

60.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede dosypání výtluků na komunikacích -nutno provést neprodleně a provádět průběžně, aby se udržoval dobrý stav.-Provedeno- provádět průběžně -Trvá

61.Bylo projednáno, že u čp.71 bude reviz. šachta umístěna dle PD.

- 62.Bylo projednáno, že u čp.73 bude použito místo šachty čistící kus.
- 63.Bylo projednáno , že zástupci investora určí způsob provedení povrchů na místních komunikacích.- Zhotovitel na základě infa. nacení. -bude dále řešeno.Trvá (dne 29.5.2024 proběhne pochůzka za účelem určení oprav místních komunikací.
- 64.Bylo projednáno -zhotovitel předložil ZL. 10,11,12,13.-Předloženo
- 65.Byl vznesen požadavek na zástupce AD. ,aby objasnil proč v rozpočtu není VRN.
- 66.Zhotovitel žádá zástupce AD o doplnění výkresu mostu -výtlak AB.
- 67.Bylo projednáno termín uzavírky a to od 29.4.2024- úsek od mostu do Ploskovic. III/26110
Od 13.5.2024-III/26010
- 68.Byl předložen ,projednán ZL.č.1-9 a odsouhlasen+ podpis příští KD. dne 29.5.2024 -Trvá bude podepsáno 5.6.2024
- 69.Bylo projednáno, že u čp.29 kan. přípoj . změna technologie na výtlak obec . na hranici pozemku.
čp.39 kan. přípoj. změna v obecním pozemku
čp.64 kan. přípoj proveden . dle PD.-kontrola proběhne příští KD.
čp.30-kontrola odvodnění dešť. vody
- 70.Doplnění výtluků na komunikacích -Termín do 17.5.2024-Trvá
- 71.Firma Sam připraví pro OÚ opravy nad rámec smlouvy (místní + obecní kolem KSUS)-cenovou nabídku-Trvá (provede se na základě infa od zástupců obce.
- 72.Dne 29.5.2024 proběhne pochůzka se zástupci investora AD a zhotovitele za účelem určení oprav místních komunikací.-viz- z této pochůzky bude proveden samostatný zápis.
- 73.Bylo projednána stížnost pana ██████ u kan. přípojky čp.45 -způsob provedení navržen a schválen AD ing. M. Jeřábekem a celkový popis situace byl vysvětlen a zaslán panu ██████- viz samostat. zápis.
- 74.Byl projednán způsob provádění výměny zásyp. mat na d výkop rýhou-bude řešeno na příštím kd. přesně z popisu ze SoD.. jak nad výkop. rýhou tak u konstrukcí vozovky mimo ní.
- 75.Bylo projednáno, že u ČOV proběhne srovnání popisu PD. s proved. prac.na základě připomínek pana Pacovského. Zástupce AD svolá schůzku se zástupcem AD, TDS ,zhotovitele a budoucím provozovatelem skrze dořešení připomínek a nesrovnalostí k ČOV.
- 76.Bylo projednáno, že zástupce investora prověří stav-skrze zaslání žádosti ČEZ na el.připojení ČOV .
- 77.Bylo projednáno, že zhotovitel předloží investorovi nacenění prací u provádění přípojky jak gravitační tak tlakové pro srovnání ceny.-Bude řešeno na příštím KD.
- 78.Bylo projednáno, že na základě požadavku obce zhotovitel provede dosypání komunikace (výtluku) u čp.49.
- 79.Bylo projednáno, že zhotovitel provede revizi odtoku dešť kan. u čp.30.
- 80.Bylo projednáno u čp.64 , že zhotovitel prověří pozici RŠ. -umístění projedná s majitelem.

Výtluků

Fakturace

05/2023	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62
10/2023	3.941 328,28
11/2023	3.837 312,28
12/2023	0,-
01/2024	1.114 378,91
02/2024	807 033,60
03/2024	920 438,44
04/2024	5.393 368,94

HMG

Plní

Postup prací:

- Přípojky v KSUS stoka A+B-Provedeno
- B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm KSUS, pak místní komunikace
- Montáž technol. ČOV ,česle + výus. - Provedeno
- Převoz staveb mat.- Provádí se
- Údržba cest-Provádí se
- Výkop práce +pažení výkopu +pokládka kan. potrubí + šachty.
- Zpět zásyp
- ČOV-propoj. Objekt-hotovo
- Stoka AD-hotovo
- Stoka BA-hotovo
- Stoka AD-kan. Přípoj - hotovo
BB-kan.přípoj - hotovo
- Stoka A -hlav řad + kan. Přípojky
- Dokončování prací na výtlaču AB
- Probíhá dosypání komunikací
- ČOV-vyvrtná studna, osazení šachty + propoj s čističkou. Provedena betonáž česlí, rozdělovacího objektu a výústního objektu.+ terénní úpravy kolem ČOV
- Výkop práce (stoka A)
- Dosypání komunikací (výtluky)
- Bylo projednáno,že od 14.5.2024 uzavírka-práce Stoka B+kan. přípoj+ úprava komunikace.
- Kan. přípojky -hotovo 90%**
- Hlavní stoky -chybí cca 25m**
- ČOV-osazení technologie**

Výhled:

- Propoj na stoce B

Úkoly z KD č. 5

1.Kontrola značení po skončení prací, silnice KSUS-

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: Denně

Úkoly z KD č.21

1.Úkoly a informace jsou obsaženy v bodech (43,44,46,47,48,59,60,61,62,63,65, 68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80)

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD ,Investor

Termín: dle zápisu

Příští KD č.22 se bude konat 5.6. 2024 v 8:00 hod na OÚ v Býčkovcích

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Tesař Martin 31.5.2024