



## Kontrolní den č. 20

<b>Stavba</b>	<b>Kanalizace a ČOV Byčkovice</b>			
<b>Datum</b>	<b>15.5.2024</b>			
<b>Předmět jednání</b>	Koordinace postupu před zahájením prací			
<b>Podklady</b>	PD, SoD			
<b>REG.Č.</b>	<b>CZ.05.01.04/01/22_021/0000256</b>			
	Pavĺína Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz	774939572
	Jana Pavlasová	MeU OŽP		
	R.Laube	KSUS		
	Bc .J. Svoboda	JM Adito		
	J. Hodač	JM Adito.		
	Marek Řičice	admin		
	Jaroslav Heikenwalder	admin		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS		
	M.Tesař	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp		
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK		
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK		
	Ing. Šabmák	Zhotovitel – BAK		
	J.Horáček	Zhotovitel - BAK		
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS		
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST		
	M.Pech	SčS		
	D.Kovalovský	SčS		
	J.Koudelka	R Built		

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

**Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.**

### Různé

20.schválen posun Š40-Š41, úhly nebudou dotčeny, šachty nezasáhnou do jiných pozemků

21.schválen posun stoky vč. šachet Š40-Š38 na druhou stranu vozovky, tzn. dále od nemovitostí

22.TDI předložil návrh obnovy vozovky s možností dokončit v roce 2024 vč. homogenizace, tak, že by nyní došlo k zapravení rýhy dle PD na -5cm a ostatní plochy vozovky se zfrézovaly na tuto výšku, poklopy by přes zimní údržbu zůstaly na -5cm, tak by bylo možné umožnit výkon zimní údržby pro KSUS

19.10. 2023 v 10hod.schůzka s ing. Husarem z KSUS, kde bude dohodnut a rozhodnut postup s úpravou pro zimní údržbu, bude zhotoven zápis do SD **odsouhlasen způsob údržby bude provádět obec spol. se zhotovitelem, provede se podbal nad výkopem výškové uspořádání sil. znaků bude ve výšce podbalu**

23.při sondování trasy B v předpokládaném zatrubnění vodoteče v prostoru Š37-35 ,38-54 bylo zjištěno.:  
-předpokládané zatrubnění přes silnici KSUS není a je pouze vyskládáno z kamennů prolitých betonem.  
**Rozhodnutí a dohoda** :TDI na návrh KSUS, AD a pov. Ohře zastavuje práce ve výšce jmenovaném prostoru(úseku) do doby rekonstrukce propustku, při přislíbené rekonstrukci po zimní údržbě bude provedena i část vynechané stoky ,financování rekonstrukce bude pod záštitou KSUS - viz. úkoly z KD č.7  
Prosím o vyjádření zhotovitele zda tento posun zasáhne termíny stavby ,popř. nevyvolá finanční dopad.  
AD navrhuje provedení zatrubnění trubou D 600-předprojednáno na povodí Ohře, KSUS a s investorem  
24.TDi souhlasí s návrhem č.4 Změnové listy, naceněno dle PD hodnota nyní 2.958 085,77 bez DPH  
25.Při křížení potoka při zachování spádů a PD je rozpor mezi normativním krytím potrubí pode dnem potoka, který je 50cm,skutečnost nyní je pouze 30cm,dle ing. Petíka z POV Ohře není toto akceptováno a je nutné vyjednat výjimku na POV Ohře v Terezíně .

AD + investor bude jednat v tomto týdnu-trvá rozhodnutí **-Projednáno**

26.Dne 10.12.2023 se budou konat vánoční trhy, obec žádá o vyklizení prostoru u aut. zastávky a u OÚ.- zhotovitel bere na vědomí.-příjezd cesty budou upraveny k možnému provozu a uklizená náves. **-Provedeno**

27.Bylo projednáno, že ČS bude osazena na výtlačku před p.č.62/1.**-Proběhlo**

28.Dne 15.11.2023 proběhlo ze strany zástupců obce Býčkovice upozornění na vzniklé škodné události, které vznikly během prováděných staveb prací na kanalizaci a ČOV v obci Býčkovice  
-Škodné události byly ohlášeny na pozemku parc. č. 690/5 a ev. č. 29.  
U ev.č.29 vznikla škoda a to poškozený dešťový svod, kde došlo k jeho promáčknutí a vysazení ve spoji s částí okapu to má za příčinu ,že okap a dešť svod neplní svojí funkci a při deštích voda teče svévolně po fasádě domu přičemž hrozí poškození fasády popř i izolace domu. Žádáme zhotovitele, aby toto poškození ihned opravil a zamezil tak zvětšování způsobené škody.**-Bylo provedeno**

U parc.č.690/5 došlo k poškození pozemku. Jelikož staveb. firma při přesouvání staveb. techniky využívá právě komunikaci přilehlou k tomuto soukromému pozemku došlo tak k poškození trávníku a olámaní keřů , které byly na tomto pozemku zasazeny . Žádáme zhotovitele, aby poškozenou zeleň uvedl do původního stavu ( v čase, kdy cestu z důvodu staveb prací nebude nucen dále využívat a výsadbu zeleně provede mimo období vegetačního klidu-po zimě) dále provede výměnu zelené tkaniny na plotu na témže pozemku.**-Bylo projednáno (v řešení).**

29.Bylo oznámeno zástupci archeolog. dohledu započeti prací a vyzván k náhledu stoky B A.+A-Probíhá průběžně**-Proběhlo**

30.Bylo projednáno, že zhotovitel prověří a předloží fotodokumentaci vykáčené zeleně z důvodu ověření počtu a ceny za vykáčení.-Trvá (v řešení)**-Předloženo posouzeno**

31.Zhotovitel předložil kalkulaci na provedení kan. přípoj. veřejné část-Kalkulace bude provedena individuálně na každou přípojku zvlášť -podle délky, hloubky a materiálu (zeminy na odtěžení).**-Předloženo**

32.Bylo projednáno, že na žádost investora zhotovitel provede kan. přípoj. k čp.57 ,29 ,92+24 a p.č 87/1 (restaurace) -proběhne změna dimenze potrubí z DN150 na DN 200. -Trvá-přípojka bude prodloužená na hranici soukrom. pozemku p.č.64/4 a zakončeno RŠ-tato přípojka bude nahrazena stokou -a nazvaná stokou AE ,zástupce AD tuto změnu zakreslí do výkresu.**-Provedeno**

33.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan přípoj. k p.č.16/1 ze stoky B (Š40).

34.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede dosypání děr na komunikacích na stokách BA, A-Š9-2-+ výtlač -  
Proběhlo-Probíhá průběžně**-Provedeno**

35.Bylo projednáno ohlášení zástupců zhotovitele o přerušení staveb prací z důvodu nevhodných klima. podmínek (mráz). Přerušeno od 9.1.2024. do doby kdy to klima. podmínky dovolí-viz zápis v SD.-Zpočati prací od 21.2024.

36.Bylo projednáno, že kan.přípoj.k čp.57 (úřad) bude provedená a napojená na přípojku k čp. 92.+DN200 -  
**Provedeno**

37.Dne 10.1.2024 proběhlo jednání se zástupci SČS (vodárny) skrze křížení se stávajících vodov. přípojk a i tak k možnému jejich přerušení -bylo dohodnuto ,že při porušení vodovod přípojky zhotovitel ihned ohlásí zástupců SČS a přizve je k opravě.-Byla provedena kontrola za účasti provozovatele **-bez závad.**

38.Proběhla kontrolní pochůzka stavbou se zástupci obce ,TDS a zhotovitele ke zjištění stavu komunikací - zhotovitel provede lokální dosypání výtlučků **.-Provádí se průběžně.**

39.Bylo projednáno za účasti zástupce KSUS ,že bude prověřeno dodržení projektu (propustek).

- 40.Bylo projednáno provedení přeložky stávající dešť. kanalizace v délce 18 m. provedeno v PVC 400 kan.úsek A13-14.
- 41.Bylo projednáno provedení přípojného místa se zástupci ČEZ-a bylo přislíbeno ,že pokud nebude dodržen termín ze strany ČEZ bude provedeno provizorní připojení.-**projednáno-termín bude provedeno duben 2023.**
- 42.Proběhlo jednání mezi zástupcem zhotovitelem a investorem skrze ukládání zeminy -viz samostatný zápis (dohoda).-Bude srovnáno do max 1,5 m výšky.-Trvá
- 43.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na nadměrné čerpání vody z výkopu bude zapracováno do ZL.-Trvá
- 44.Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele přípoj k trafostanici ČOV- žádáme AD. o dořešení .popř zakreslení.-Trvá
- 45.Bylo projednáno na stoce BA kan. přípoj k čp .43. nutnost prodloužení trasy z důvodu zachování gravitač. způsobu připojení. (zachování spádu).-Provedeno
- 46.Proběhlo jednání se zástupcem firmy BUILT skrze el. připojení (odběrné místo el ČEZ) dále byly řešeny termíny prováděných prací s návazností na koordinace jiných prací.  
- od 9.4.2024-výměn. Trafa-Provedeno  
- od 15.5.2024-vr.technologie -konec prací do 23.8.2024.(rozvaděč napojení)-Trvá
- 47.Proběhlo jednání se zástupci investora, AD, TDS, admin skrze řešení ZL.-bylo projednáno-viz samostat. zápis.-Proběhlo-Odesláno ke kontrole zástupce admin.-**příští KD připravit k podpisu KDč.21**
- 48.Bylo projednáno ,investor upozornil zhotovitele skrze ukládání zeminy a to ,že ukládání zeminy je možné maximálně do výšky do 1,5 m, na obci určeném místě.-Trvá
- 49.Bylo projednáno na základě prověření stávajícího stavu šoupat (uzávěrů vody) prověřeno - provozovatelem byl dán požadavek na opravu havarijního stavu armatur-z tohoto důvodu se práce pozastavují .na dobu probíhajících oprav .-viz zápis v SD.-Provedeno
- 50.Bylo projednáno práce na provedení propustku, zástupce AD přislíbil dodání projektu +výkaz výměr. do (začátek dubna 2024). samotná realizace propustku (začátek květen 2024).
- 51.Bylo projednáno možnost prodloužení termínu -bude projednáno se zástupcem admin.
- 52.Bylo projednáno u p.č. 62/2 (č.p. 105), že bude provedena kan. přípoj-způsob provedení bude řešen provedení napojení do nové stoky AF. - provedeno
- 53.Bylo projednáno čp. 60 a č.p. 50 kan. přípoj jsou napojeny do stoky AG. - provedeno
- 54.Dne 20.3.2024. proběhlo jednání skrze vznesené stížnosti u č.e.29. kdy proběhlo místní šetření a následně provedeno opatření-viz samostatný zápis.
- 55.Bylo projednáno, že zhotovitel zástupců PAU dodá ověření o nakládání s ASF. odpady. - provedeno
- 56.Bylo projednáno, že zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání a zpracování podmínek pro užívání komunikace - **provedeno**
- 57.Objednatel s AD upřesní požadavek na provedení zpevněných ploch kolem ČOV.-**Upřesněno**
58. Zhotovitel upozornil objednatele na přítomnost cizí stavební sutě na mezideponii. Objednatel provede bezpečnostní opatření.-**Vyřešeno**
- 59.Na žádost investora zhotovitel provede k objektu ČOV zpevněné plochy -budou provedeny ze šterkodrtě (frakce 0-32).dos
- 60.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede dosypání výtluků na komunikacích -nutno provést neprodleně a provádět průběžně, aby se udržoval dobrý stav.
- 61.Bylo projednáno, že u čp.71 bude reviz. šachta umístěna dle PD.
- 62.Bylo projednáno, že u čp.73 bude použito místo šachty čistící kus.
- 63.Bylo projednáno , že zástupci investora určí způsob provedení povrchů na místních komunikacích.- Zhotovitel na základě infa. nacení. -bude dále řešeno.
- 64.Bylo projednáno -zhotovitel předložil ZL. 10,11,12,13.
- 65.Byl vznesen požadavek na zástupce AD. ,aby objasnil proč v rozpočtu není VRN.
- 66.Zhotovitel žádá zástupce AD o doplnění výkresu mostu -výtlak AB.
- 67.Bylo projednáno termín uzavírky a to od 29.4.2024- úsek od mostu do Ploskovic. III/26110  
Od 13.5.2024-III/26010

68.Byl předložen ,projednán ZL.č.1-9 a odsouhlasen+ podpis příští KD. dne 29.5.2024

69.Bylo projednáno, že u čp.29 kan. přípoj . změna technologie na výtlač obec . na hranici pozemku.  
čp.39 kan. přípoj. změna v obecním pozemku  
čp.64 kan. přípoj proveden . dle PD.-kontrola proběhne příští KD.  
čp.30-kontrola odvodnění dešť. vody

70.Doplnění výtluků na komunikacích -Termín do 17.5.2024

71.Firma Sam připraví pro OÚ opravy nad rámec smlouvy (místní + obecní kolem KSUS)-cenovou nabídku

## Výtluků

### Fakturace

05/2023 .....	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62
10/2023	3.941 328,28
11/2023	3.837 312,28
12/2023	0,-
01/2024	1.114 378,91
02/2024	807 033,60
03/2024	920 438,44
04/2024	5.393 368,94

### HMG

Plní

### Postup prací:

- Přípojky v KSUS stoka A+B-Provedeno
- B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm KSUS, pak místní komunikace
- Montáž technol. ČOV ,česle + výus. - Provedeno
- Převoz staveb mat.- Provádí se
- Údržba cest-Provádí se
- Výkop práce +pažení výkopu +pokládka kan. potrubí + šachty.
- Zpět zásyp
- ČOV-propoj. Objekt-hotovo
- Stoka AD-hotovo
- Stoka BA-hotovo
- Stoka AD-kan. Přípoj - hotovo
- BB-kan.přípoj - hotovo
- Stoka A -hlav řad + kan. Přípojky
- Dokončování prací na výtlaču AB
- Probíhá dosypání komunikací
- ČOV-vyvrtná studna, osazení šachty + propoj s čističkou. Provedena betonáž česlí, rozdělovacího objektu a výústního objektu.+ terénní úpravy kolem ČOV
- Výkop práce (stoka A)
- Dosypání komunikací (výtlučky)
- Bylo projednáno,že od 14.5.2024 uzavírka-práce Stoka B+kan. přípoj+ úprava komunikace.
- Kan. přípojky -hotovo 90%
- Hlavní stoky -chybí cca 25m
- ČOV-osazení technologie

**Výhled:**

- Propoj na stoce B

**Úkoly z KD č. 5**

1.Kontrola značení po skončení prací, silnice KSUS-

Zodpovídá: zhotovitel

Termín: Denně

**Úkoly z KD č.20**

**1.Úkoly a informace jsou obsaženy v bodech (42,43,44,46,47,48,59,60,61,62,63,64,65, 68,69,70,71)**

Zodpovídá: zhotovitel, TDS, AD ,Investor

Termín: **dle zápisu**

**Příští KD č.21 se bude konat 29. 5. 2024 v 9.30 hod na OÚ v Býčkovcích**  
**Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD**

Zapsal: Tesař Martin 17.5.2024