



Kontrolní den č. 17

Stavba	Kanalizace a ČOV Býčkovice			
Datum	20.3.2024			
Předmět jednání	Koordinace postupu před zahájením prací			
Podklady	PD, SoD,			
REG.Č.	CZ.05.01.04/01/22_021/0000256			
	Pavλίna Hauserová	starostka	starosta@byckovice.cz	774939572
	Jana Pavlasová	MeU OŽP		
	R.Laube	KSUS		
	Bc .J. Svoboda	JM Adito		
	J. Hodač	JM Adito.		
	Marek Řičice	admin		
	Jaroslav Heikenwalder	admin		
	J. Doksanský	Aterescz-TDS		
	Ing. J. Vaňásek	Aterescz-TDS		
	M.Tesař	Aterescz-TDS		
	Z.Moucha	Aterescz-koobozp		
	Ing. Kácovský	Zhotovitel - BAK		
	Ing. Šefc	Zhotovitel – BAK		
	Ing. Šabmák	Zhotovitel – BAK		
	J.Horáček	Zhotovitel - BAK		
	Ing. M. Jeřábek	AD - INDORS		
	Mgr.P.Lissek	UAPPMOST		
	M.Pech	SčS		
	D.Kovalovský	SčS		
	J.Koudelka	R Built		

HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Různé

15.odsouhlaseny posuny šachet v ose směr k ČOV

16.odsouhlaseno zrušení DN 600 bet.roura plně zanešená nefunkční(prav.bývalý náhon),v místě bet.roury zahutnit šterkem ,aby byla dodržena příp.drenáž

17.investor oznámil posun připojení ČS a ČOV na 12/2023 z důvodu mat.ze strany ČEZ

18.připomínka zást.KSUS k dopravnímu značení viz.úkoly

19.dohodnuta návštěva hydrologa (zajišťuje AD)-posouzení založení ČOV

-posouzení ztráty vody ve vrt.studni na parc.č.581/10 vyřešeno

20.schválen posun Š40-Š41,úhly nebudou dotčeny,šachty nezasáhnou do jiných pozemků

21.schválen posun stoky vč.šachet 40-Š38 na dtuhou stranu vozovky,tzn.dále od nemovitostí

22.TDI předložil návrh obnovy vozovky s možností dokončit v roce 2024 vč.homogenizace,tak, že by nyní došlo k zapravení rýhy dle PD na -5cm a ostatní plochy vozovky se zfrézovaly na tuto výšku,poklady by přes zimní údržbu zůstaly na -5cm,tak by bylo možné umožnit výkon zimní údržby pro KSUS

19.10. 2023 v 10hod.schůzka s ing.Husarem z KSUS ,kde bude dohodnut a rozhodnut postup s úpravou pro zimní údržbu,bude zhotoven zápis do SD **odsouhlasen způsob údržby bude provádět obec spol.se zhotovitelem, provede se podbal nad výkopem výškové uspořádání sil.znaků bude ve výšce podbalu**

23.při sondování trasy B v předpokládaném zatrubnění vodoteče v prostoru Š37-35 ,38-54 bylo zjištěno.:

-předpokládané zatrubnění přes silnici KSUS není a je pouze vyskládáno z kamennů prolitých betonem.

Rozhodnutí a dohoda :TDI na návrh KSUS,AD a pov.Ohře zastavuje práce ve výšce jmenovaném prostoru(úseku) do doby rekonstrukce propustku, při příslibené rekonstrukci po zimní údržbě bude provedena i část vynechané stoky ,financování rekonstrukce bude pod záštitou KSUS - viz.úkoly z KD č.7 Prosím o vyjádření zhotovitele zda tento posun zasáhne termíny stavby ,popř. nevyvolá finanční dopad.

AD navrhuje provedení zatrubnění trobou D 600-předprojednáno na povodí Ohře, KSUS a s investorem

24.TDi souhlasí s návrhem č.4 Změnové listy, naceněno dle PD hodnota nyní 2.958 085,77 bez DPH

25.Při křížení potoka při zachování spádů a PD je rozpor mezi normativním krytím potrubí pode dnem potoka, který je 50cm,skutečnost nyní je pouze 30cm,dle ing.Petíka z POV Ohře není toto akceptováno a je nutné vyjednat výjimku na POV Ohře v Terezíně .

AD + investor bude jednat v tomto týdnu-trvá rozhodnutí **-Projednáno**

26.Dne 10.12.2023 se budou konat vánoční trhy, obec žádá o vyklizení prostoru u aut. zastávky a u OÚ.- zhotovitel bere na vědomí.-příjezd cesty budou upraveny k možnému provozu a uklizená náves. **-Provedeno**

27.Bylo projednáno, že ČS bude osazena na výtlačku před p.č.62/1.-**Proběhlo**

28.Dne 15.11.2023 proběhlo ze strany zástupců obce Býčkovice upozornění na vzniklé škodné události, které vznikly během prováděných staveb prací na kanalizaci a ČOV v obci Býčkovice

-Škodné události byly ohlášeny na pozemku parc. č. 690/5 a ev. č. 29.

U ev.č.29 vznikla škoda a to poškozený dešťový svod, kde došlo k jeho promáčknutí a vysazení ve spoji s částí okapu to má za příčinu, že okap a dešť svod neplní svojí funkci a při deštích voda teče svévolně po fasádě domu přičemž hrozí poškození fasády popř i izolace domu. Žádáme zhotovitele, aby toto poškození ihned opravil a zamezil tak zvětšování způsobené škody.-**Bylo provedeno**

U parc.č.690/5 došlo k poškození pozemku. Jelikož staveb. firma při přesouvání staveb. techniky využívá právě komunikaci přilehlou k tomuto soukromému pozemku došlo tak k poškození trávníku a olámaní keřů , které byly na tomto pozemku zasazeny . Žádáme zhotovitele, aby poškozenou zeleň uvedl do původního stavu (v čase, kdy cestu z důvodu staveb prací nebude nucen dále využívat a výsadbu zeleně provede mimo období vegetačního klidu-po zimě) dále provede výměnu zelené tkaniny na plotu na témže pozemku.-**Bylo projednáno (v řešení).**

29.Bylo oznámeno zástupci archeolog. dohledu započeti prací a vyzván k náhledu stoky B A.+A-Probíhá průběžně-Probíhá

30.Bylo projednáno, že zhotovitel prověří a předloží fotodokumentaci vykáčené zeleně z důvodu ověření počtu a ceny za vykáčení.-Trvá (v řešení)-**Předloženo posouzeno**

31.Zhotovitel předložil kalkulaci na provedení kan. přípoj. veřejné část-Kalkulace bude provedena individuálně na každou přípojku zvlášť -podle délky ,hloubky a materiálu (zeminy na odtěžení).-**Předloženo**

32.Bylo projednáno, že na žádost investora zhotovitel provede kan. přípoj. k čp.57 ,29 ,92+24 a p.č 87/1 (restaurace) -proběhne změna dimenze potrubí z DN150 na DN 200. -Trvá-přípojka bude prodloužená na hranici soukrom. pozemku p.č.64/4 a zakončeno RŠ-tato přípojka bude nahrazena stokou -a nazvaná stokou AE ,zástupce AD tuto změnu zakreslí do výkresu.-**Provedeno**

33.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan přípoj. k p.č.16/1 ze stoky B (Š40).

34.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede dosypání děr na komunikacích na stokách BA, A-Š9-2-+ výtlač -**Proběhlo-Probíhá průběžně-Provedeno**

35.Bylo projednáno ohlášení zástupců zhotovitele o přerušení staveb prací z důvodu nevhodných klima. podmínek (mráz). Přerušeno od 9.1.2024. do doby kdy to klima. podmínky dovolí-viz zápis v SD.-Zpočati prací od 21.2024.

- 36.Bylo projednáno, že kan.přípoj.k čp.57 (úřad) bude provedená a napojená na přípojku k čp. 92.+DN200 - **Provedeno**
- 37.Dne 10.1.2024 proběhlo jednání se zástupci SČS (vodárny) skrze křížení se stávajících vodov. přípojk a i tak k možnému jejich přerušení -bylo dohodnuto ,že při porušení vodovod přípojky zhotovitel ihned ohlásí zástupců SČS a přizve je k opravě.-Byla provedena kontrola za účasti provozovatele **-bez závad.**
- 38.Proběhla kontrolní pochůzka stavbou se zástupci obce ,TDS a zhotovitele ke zjištění stavu komunikací - zhotovitel provede lokální dosypání výtluků **.-Provádí se průběžně.**
- 39.Bylo projednáno za účasti zástupce KSUS ,že bude prověřeno dodržení projektu (propustek).
- 40.Bylo projednáno provedení přeložky stávající dešť. kanalizace v délce 18 m. provedeno v PVC 400 kan.úsek A13-14.
- 41.Bylo projednáno provedení přípojného místa se zástupci ČEZ-a bylo přislíbeno ,že pokud nebude dodržen termín ze strany ČEZ bude provedeno provizorní připojení.**-projednáno-termín bude provedeno duben 2023.**
- 42.Proběhlo jednání mezi zástupcem zhotovitelem a investorem skrze ukládání zeminy -viz samostatný zápis (dohoda).-Bude srovnáno do max 1,5 m výšky.
- 43.Bylo projednáno upozornění zhotovitele na nadměrné čerpání vody z výkopu bude zapracováno do ZL.-Trvá
- 44.Bylo projednáno se zástupcem zhotovitele přípoj k trafostanici ČOV- žádáme AD. o dořešení .popř zakreslení.-Trvá
- 45.Bylo projednáno na stoce BA kan. přípoj k čp .43. nutnost prodloužení trasy z důvodu zachování gravitač. způsobu připojení. (zachování spádu).-**Provedeno**
- 46.Proběhlo jednání se zástupcem firmy BUILT.skrze el připojení (odběrné místo el ČEZ) dále byly řešeny termíny prováděných prací s návazností na koordinace jiných prací.
- od 9.4.2024-výměn. Trafa
- od 15.5.2024-vr.technologie -konec prací do 31.5.2024.
- 47.Proběhlo jednání se zástupci investora,AD,TDS,admin skrze řešení ZL.-bylo projednáno-viz samostat. zápis.
- 48.Bylo projednáno ,investor upozornil zhotovitele skrze ukládání zeminy a to ,že ukládání zeminy je možné maximálně do výšky do 1,5 m, na obci určeném místě.-Trvá
- 49.Bylo projednáno na základě prověření stávajícího stavu šoupat (uzávěrů vody) prověřeno - provozovatelem byl dán požadavek na opravu havarijního stavu armatur-z tohoto důvodu se práce pozastavují .na dobu probíhajících oprav .-viz zápis v SD.-**Provedeno**
- 50.Bylo projednáno práce na provedení propustku,zástupce AD přislíbil dodání projektu +výkaz výměr. do (začátek dubna 2024). samotná realizace propustku (začátek květen 2024).
- 51.Bylo projednáno možnost prodloužení termínu -bude projednáno se zástupcem admin.
- 52.Bylo projednáno u p.č. 62/2 ,že bude provedena kan. přípoj-způsob provedení bude řešen provedení napojení do nové stoky AF.
- 53.Bylo projednáno čp.60,50 kan přípoj jsou napojeny do stoky AG.
- 54.Dne 20.3.2024. proběhlo jednání skrze vznešené stížnosti u č.e.29. kdy proběhlo místní šetření a následně provedeno opatření-viz samostatný zápis.
- 55.Bylo projednáno,že zhotovitel zástupců PAU dodá ověření o nkládání s ASF. odpady.
- 56.Bylo projednáno ,že zhotovitel zažádá zástupce KSUS o zvláštní užívání a zpracování podmínek pro užívání komunikace.

Fakturace

05/2023	2.804 473,74
06/2023	2.725 628,11
07/2023	2.063 948,37
08/2023	8.806 636,96
09/2023	8.682 415,62
10/2023	3.941 328,28

Předpoklad

11/23 – 4,5 mil za tento měsíc předat ke odsouhlasení do 28.11.2023

12/23 – 2,5 mil

Náklady z rozpočtů zI

001ano	Lože v místě výskytu podzemní vody - výměna lože
002ano	Změna dimenze na DN 300 mezi ČS - Š9
003ano	Zřízení pracovní plochy pro jeřáb -22 128,01
004	Příjezdová cesta - panely
005	Kácení stromů na stoce A
006ano	Ruční výkop na stoce B v místě Š47 - Š49
007ano	Třída těžitelnosti
008ano	Vysazené odbočky na stokách
009	Úprava stávající příjezdové cesty pro jeřáb a ČOV
010ano	Betonový podklad pod ČOV
011ano	Šachta Š34 na stoce AD - doplnění
012	Kácení stromů u dětského hřiště
013ano	Malá čerpací stanice u výtlaku
014	Odpočet asfaltové plochy u ČOV

Ostatní nedoplněné ANO se žádá o dovysvětlení a prověření dle smluvního rozpočtu, poplatky za skládku se nebude nyní účtovat dříve než se začne realizovat-, postup je souhlas TDI, AD ,obec, pak je nutné počkat ještě na souhlas SFŽP, poté dodatek a možno realizovat ačerpát viz. úkoly

HMG

Plní

Postup

- Přípojky v KSUS stoka A+B-Provedeno
- B-Š41-38 + skladby komunikace nad rýhou dle PD do úrovně -5cm KSUS, pak místní komunikace
- Montáž technol. ČOV , česle + výus.-Provedeno
- Převoz staveb mat.-Provádí se
- Údržba cest-Provádí se
- Výkop práce +pažení výkopu +pokládka kan. potrubí + šachty.
- Zpět zásyp
- ČOV-propoj. Objekt-hotovo
- Stoka A D-hotovo
- Stoka BA-hotovo
- Stoka AD-kan. přípoj
- BB-kan.přípoj
- Stoka A -hlav řad + kan. přípoj
- Probíhá dosypání komunikací
- ČOV-vyvrtávka studna, osazení šachty +propoj s čističkou.

Výhled :
-Stoka A

Úkoly z KD č. 5

1.Kontrola značení po skončení prací,silnice KSUS-

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:denně

Úkoly z KD č. 7

3.Cenu na již provedené přípojky na veř. části

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:11.10.203 Předloženo (5-7 tisíc za 1 m bm.)

kalkulace bude provedena individuálně-

Předloženo

Úkoly z KD č. 9

1.připravit postupně odsouhlasené ZL vč.ostatních dokumentů a krycího listu ke kontrole na man.projektu posíláme přes administrátora ,kopie obec TDI

Zodpovídá:zhotovitel

Termín: **Provedeno**

Úkoly z KD č.17

1.Úkoly a informace jsou obsaženy v bodech

(25,28,29,42,43,44,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56)

Zodpovídá: zhotovitel, TDS ,AD

Termín: dle zápisu

Příští KD č.18 se bude konat 3.4.2024 v 9.30 hod .na OÚ v Býčkovcích

Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Tesař Martin 23.3.2024