



## Kontrolní den č. 2

**HMG Dnes 19.4.2023 oficiální začátek stavby dobo trvání dle SoD max 500dní a tímto se vyzývá dodavatel k plnění smlouvy**

-předán

-zahájení výkopů stoka A

### **Fakturace**

05/2023

Dohodnuto předložit k 1.dni následujícího měsíce

### **Různé**

1.představeno nové vedení obce

2.schválen dotační titul pro obec ,očekává se podpis ministra

3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK

4.předán Plán BOZP

5.schválen archeol.dozor **Mgr.P.Lissek**

6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice

7.odesláno nahlášení zač.stavby na OŽP Měú Litoměřice

8.předána pasportizace dle sml.o dílo

9. proběhla schůzka s archeol. dohledem- v prostoru Š12-Š11 budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění možného výskytu artefaktů  
10.. možné ukládání vykopaného materiálu. - p.č. 396/1 v k.ú. Velký Újezd.  
Další možnosti: v k.ú. Býčkovice - p.č. 745/2 , p.č. 512/16, 512/17, část p.č. 465/30, 465/32 a 465/33 - poslední dvě již slouží jako zázemí firmy.

### Postup

-příprava staveniště, geodetické vytyčení  
-příprava ZS  
-výkop zač. stoka A od Š26

### Úkoly z KD č. 0

1. Obec předá informaci o konání společenských akcí v obci kvůli koordinaci postupu prací  
Zodpovídá: Investor Termín: 11.4.2023-splněno nemá

### Úkoly z KD č. 1

1.TDI připraví obj.pro arch.dozor

Zodpovídá TDI

Termín:21.4.2023 splněno

2.registrační číslo projektu

Zodpovídá Admin

Termín:15.5.2023 **trvá**

### Úkoly z KD č. 2

1.provést výluhovou zkoušku vč.rozboru vhodnosti do zpětných násypů

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:25.5.2023

2.dotaz na OŽP Litoměřice- určení dočasného, trvalého depozitu (potřebné dokumenty, žádosti

Zodpovídá:obec

Termín:25.5.2023



Schůzka(malý kd) na stavbě ZS 17.5.2023 9,30

**Příští KD se bude konat 7.6.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovících**

Zapsal: Josef Doksanský 11.5.2023