

- 3.schválen subdodavatel fa.Revorgroup s.r.o.-dle smlouvy o dílo zodpovědnost zůstává na BAK
- 4.předán Plán BOZP
- 5.schválen archeol.dozor **Mgr.P.Lissek**
- 6.dohodnuty KD týdení režim a v 1.týdnu měsíce velký KD na OU Býčkovice
- 7.odesláno nahlášení zač.stavby na OŽP Měú Litoměřice
- 8.předána pasportizace dle sml.o dílo
- 9.proběhla schůzka s archeol.dohledem-v prostoru Š12-Š11 budou provedeny ručně kopané sondy za účelem zjištění možného výskytu artefaktů zahájení 12.6.2023 **dokopáno viz.zápis v SD a samostatný protokol pro obec**
- 10.. možné ukládání vykopaného materiálu. - p.č. 396/1 v k.ú. Velký Újezd.
Další možnosti: v k.ú. Býčkovice - p.č. 745/2 , p.č. 512/16, 512/17, část p.č. 465/30, 465/32 a 465/33 - poslední dvě již slouží jako zázemí firmy.**Pozor nová informace!!!**
- Dle zjištění investora na OŽP a CHko nelze ukládat na pozemcích trvale ani dočasně výkopový mat.-pravděpodobně se bude muset vše odvést na skládku**
- 11.diskutována možnost zhotovení dalších přípojek mimo PD, je potřeba oslovit projektanta, podat žádost o rozhodnutí na Měú, dohodnout způsob financování
- 12.podepsán protokol o vstupu do vozovky KSUS 27.6.-31.10.2023
- 13.dohodnut systém kontroly a provedení jedn.přípojek na tzv.kartu přípojky, majitel nemovitosti podepíše buď dle PD, pokud změna zakreslit např.červeně a majitel musí podepsat-tyto karty budou součástí předávané dokumentace
- Dnes povoleny změny pro č.p.20 připojit pod Š 57
Č.p.18 za Š57 cca 15m

Pozor změny se musí promítnout ve skutečném provedení PD a samozřejmě v zaměření

- 14.na AD vzneseny požadavky na určení polohy stoky A Š12-11+Š13, archeol.nálezky a vzrostlé břízy vč.dotazů k připojením na kanalizaci **Potvrzena změna trasy přes dětské hřiště, kácení nebude nutné vyjma 3ks v zadní partii, které ohrožují svým náklonem vstup na hřiště 2ks a 1ks souška, vč.posun Š27 viz.úkola AD**

seznam žádostí o změnu, nebo vytvoření nových přípojek :

- ██████████ - nemá přípojku
- ██████████ - lze připojení z šachty 34? septik na parcele 689/12
- ██████████ – možnost napojení u šachty 38? Žumpa je na druhé straně baráku, než je nyní uvažované připojení.
- ██████████, přípojka blíže k šachtě 33
- ██████████, připojení blíže k domu
- ██████████, umístění přípojky na p.č. 64/1 (před OÚ). Nyní umístění přípojky na p.č. 68/2. Toto se řešilo na KD.
- ██████████ – novostavba na p.č. 454/2. Není přípojka, na parcele stojí zkolaudovaná DČOV. Bude vyžádán plánec umístění DČOV.

15.odsouhlaseny posuny šachet v ose směr k ČOV

16.odsouhlaseno zrušení DN 600 bet.roura plně zanešená nefunkční(prav.bývalý náhon),v místě bet.roury zahutnit šterkem ,aby byla dodržena příp.drenáž

17.investor oznámil posun připojení ČS a ČOV na 12/2023 z důvodu mat.ze strany ČEZ

18.připomínka zást.KSUS k dopravnímu značení viz.úkoly

19.dohodnuta návštěva hydrologa (zajišťuje AD)-posouzení založení ČOV

-posouzení ztráty vody ve vrt.studni na parc.č.581/10

Postup

A Š15-Š16 a dále proti toku

A Š3-Š4 od ČOV

Úkoly z KD č. 4

2.AD viz.bod 14 změna trasy,upřesněna ,nová situace a podél.profil

Zodpovídá:AD

Termín:5.8.2023.

Úkoly z KD č. 5

1.Kontrola značení po skončení prací,silnice SUS-

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:denně

2.doplnit podélné „zetka“ podél i frézované vozovky

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:31.7.2023

3.upřesnit RPD na ČOV založení + výškové poměry nátok ,výtok viz.bod19

Zodpovídá:AD

Termín:4.8.2023

5.příprava rekapitulace více a méně prací na dosud známé případy

Zodpovídá:zhotovitel

Termín:30.8.2023

6.zjištění možnosti skládkování výkopku na skládkách v okolí stavby viz.bod10,prověření vyjádření OŽP a CHKO

Zodpovídá:zhotovitel,TDI , investor,AD

Termín:30.8.2023

Schůzka KOO(malý kd) na stavbě ZS TDI svolá dle potřeby

Příští KD č.6 se bude konat 30.8.2023 v 9.30 na OÚ v Býčkovcích

Zapsal: Josef Doksanský 2 7.7.2023