Harmonogram prací - Býčkovice kanalizace a ČOV ze dne 20.7.2023

Popis			2023												2024									
			duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září
Vrtaná studna	01.06.2023	07.09.2023																		
Přípravné práce	08.05.2023	31.05.2023																		
Zemní práce	20.08.2023	25.08.2023																		
Vyvrtání studny	26.08.2023	31.08.2023																		
Vystrojení	01.09.2023	07.09.2023																		
Čistírna odpadních vod	20.04.2023	30.11.2023																		
Přípravné práce, kácení dřevin	20.04.2023	07.05.2023																		
Zemní práce	24.07.2023	10.08.2023																		
Zakládání	10.08.2023	15.08.2023																		
Betonáže - montáž prefa	15.08.2023	25.08.2023																		
Šachty a propojovací objekty	25.08.2023	15.09.2023																		
Zásyp, terénní úpravy	01.09.2023	31.10.2023																		
Výstavba oplocení	01.11.2023	30.11.2023																		
Osazení technologie	01.11.2023	30.11.2023																		
Stoka A	**25.04.2023**	**31.03.2024**																		
Stoka B	**25.05.2023**	**07.07.2024**																		
Stoka AB	**01.03.2024**	**01.04.2024**																		
Stoka AC	**01.10.2023**	**01.04.2024**																		
Stoka AD	**01.09.2023**	**25.09.2023**																		
Stoka BA	**25.09.2023**	**15.10.2023**																		
Stoka BB	**25.05.2023**	**10.07.2023**																		
Výtlak	**25.04.2023**	**15.05.2023**																		
Komunikace	**10.07.2024**	**09.08.2024**																		
Dokončovací práce	**10.07.2024**	**09.08,2024**																		
Terenní úpravy	20.06.2024	31.07.2024																		
Úklid stavby	10.08.2024	20.08.2024																		
Předání díla	**15.08.2024**	**31.08.2024**																		
			0	**3,5**	**3,5**	**8**	**11**	**9**	**8**	**6**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**4**	**4**	**4**	**6**	**4**	**0**
Předpoklad měsíční fakturace			**- Kč**	**2 748 254 Kč**	**2 748 254 Kč**	**6 281 724 Kč**	**8 637 371 Kč**	**7 066 940 Kč**	**6 281 724 Kč**	**4 711 293 Kč**	**157 043 Kč**	**157 043 Kč**	**157 043 Kč**	**157 043 Kč**	**3 140 862 Kč**	**3 140 862 Kč**	**3 140 862 Kč**	**4 711 293 Kč**	**3 690 513 Kč**	**- Kč**
Zahájení realizace díla	19.04.2023																			
Dokončení dle SOD (500 dní)	31.08.2024																			