List č. 5126807

Datum	Denní záznamy stavby
22.5.	+20°C, jasno Počet prací: 3x strojník, 4x dělník Provedené práce: zásyp výtlaku výkop přípojky č.p. 15
	Dnešním dnem 22.5.2023 byla provedena kontrola provádění prací. Nebyly zjištěny žádné zjevné vady za zhotovitele
23.5 úterý	počasí: +16°C, +19°C, oblačno počet pracovníků: 1x THP, 6x dělník, 2x strojník provedené práce: Demontáž šachty č.2. ⇒ úprava výšky ⇒ osazení zpět - čerpání vody ve výkopu - zásyp štěrkem ⇒ zhutnění - úklid stavby - pažení výkopu
24.5. středa	Počasí: +9°C + 14°C, oblačno Počet pracovníků: 1x THP, 5x dělník, 4x strojník Provedené práce: - zásyp Š.2 - výkop mezi Š.1 a Š.2. - Položení potrubí + pískování DN 300 - Výstražná folie KANALIZACE - zásyp + hutnění
24.5.23 STŘEDA	ZÁPIS Z KONTROLNÍ SCHŮZKY č.3 PŘÍTOMNÍ: OBJEDNATEL, TDS, ZHOTOVITEL; ARCHEOLOG POSTUP PRACÍ: DOKONČENÍ VÝTLAKU; POKRAČOVÁNÍ REALIZACE NA STOLE A Š2 → Š1. TDS UPOZORŇUJE NA DODRŽOVÁNÍ POŘÁDKU V BLÍZKOSTI VODOTEČE.

List č. 5126808

Datum	Denní záznamy stavby
24.5.23	NA STAVBĚ PROBÍHÁ SOUSTAVNÝ ARCHEOLOGICKÝ DOZOR, KTERÝ SE KOORDIVÁN S POSTUPEM STAVBY. V ÚSEKU MEZI ŠACHTAMI č. 11 a 12 BUDĚ PROVEDENA V PŘEDSTIHU SONDÁŽ – SLŮNĚ KOPANÉ ARCHEOLOGICKÉ SONDY, TAK ABY SE STAVBA MOHLA VYHNOUT ARCHEOLOGICKÉMU TERÉNU A ZÁKLADŮM ZANIKLÉHO KOSTELA POVÝŠENÍ AN. KŘÍŽE.
	ÚAPSZŮ, V.V.I. PETR ZISSEL